

## Informe de avance FRAILE MUERTO, período de 01/01/2021 a 31/05/2021

### Síntesis del avance de los proyectos

Nombre de proyecto	Presupuesto planificado	Monto ejecutado	Estado de situación	Monto de certificaciones	% Avance certificado	% Avance plazo
Urbanización del barrio Wenceslao Silveira del Municipio de Fraile Muerto.	\$ 3.330.135	\$ 67.049	En ejecución, de acuerdo a lo previsto	\$ 67.049	2,01%	33%
Restauración del "Estadio Municipal" del municipio de Fraile Muerto	\$ 437.651	\$ 287.651	En ejecución, con demoras	\$ 287.651	65,73%	98%
Construcción de nueva plaza MEVIR plan 4 del municipio de Fraile Muerto	\$ 911.693	\$ 0	En ejecución, de acuerdo a lo previsto	\$ 0	0,00%	33%

# Proyecto Urbanización del barrio Wenceslao Silveira del Municipio de Fraile Muerto.

## Descripción del proyecto:

Nuestro objetivo es volcar todo el Literal B hacia esta problemática con el fin de incrementar la infraestructura urbana logrando disminuir así las brechas existentes de nuestra área de nuestra ciudad. Con el fin de lograr un impacto considerable en el área Urbana de Wenceslao Silveira se realizará una inversión pública de Bitumen, Veredas, Creación canales de aguas servidas y luminarias.

## Descripción global del avance del proyecto:

Se procedió a cotizar materiales por parte de la secretaría del municipio para que el concejo decida los proveedores, las compras de portland y varillas se realizan a la empresa RECAFER, se han adjuntado boletas aprobadas por el concejo. también se coordinó con OSE el recambio de cañerías ya que habitualmente sufrían roturas por lo que fue necesario realizar esta solicitud para evitar futuras roturas de pavimentos.

## Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

## Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 3.330.135	\$ 67.049	2%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
<b>Totales:</b>	<b>\$ 3.330.135</b>	<b>\$ 67.049</b>	<b>2%</b>

## Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 67.049
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 67.049
Inversión exigible 50%	\$ 67.049

## Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
Pavimentos instalados	Metro	500	Capataz de obras Sr. Juan Godoy junto al personal del municipio

**Avance de Actividades:**

Actividad	Descripción de actividades realizadas
1.1	Se procedió a la cotización de las piedras 2 y 3,
2.1	Se procede a cotizar materiales; portland y varillas.
2.2	Se selecciono las compras a la empresa RECAFER de portland y varillas.
2.3	Se compro portland para comenzar la construcción de caños por un valor de \$67.049
3.1	Se procede a cotizar materiales; portland y varillas.
3.2	Se selecciono las compras a la empresa RECAFER de portland y varillas.
4.1	Se procede a cotizar materiales; luminarias, columnas.

**Otras actividades:****Próximos pasos:**

En el mes de junio se adjuntaran las actas de la elección de proveedores, se han arreglado calles y en los meses siguientes se continuara con el arreglo de calles para proceder con el riego de bitumen, la instalación de caños y arreglos de desagües, posteriormente se instalaran las luminarias

**Anexos**

Título	Documento
Arreglo de calles	2021_06_25_19_14_58_WhatsApp Image 2021-06-25 at 14.19.04 (1).jpeg
Arreglo de calles 2	2021_06_25_19_15_42_WhatsApp Image 2021-06-25 at 14.19.04.jpeg
Arreglo de cañerías de OSE	2021_06_25_19_16_09_WhatsApp Image 2021-06-25 at 16.15.18.jpeg

# Proyecto Restauración del "Estadio Municipal" del municipio de Fraile Muerto

## Descripción del proyecto:

Nuestro objetivo es volcar todo el Literal D hacia esta problemática con el fin de poner en condiciones el estadio municipal para albergar diferentes actividades deportivas.

## Descripción global del avance del proyecto:

Se comenzó con la limpieza de la zona por parte del personal municipal, hemos tenido retrasos en la elección de la empresa contratada debido a que las reuniones de concejo han estado suspendidas por temas de emergencia sanitaria, las obras han tenido un retraso debido a lluvias que no han permitido cumplir con los tiempos establecidos, en los días de buen estado climático las obras continúan a buen ritmo.

## Estado de situación de proyecto:

En ejecución, con demoras

## Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 437.651	\$ 287.651	66%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
<b>Totales:</b>	<b>\$ 437.651</b>	<b>\$ 287.651</b>	<b>66%</b>

## Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

## Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
Limpeza de Zona	Metro	100	El capataz de obras del municipio Sr Juan Godoy junto al personal a cargo realizaron la limpieza de la zona-

**Avance de Actividades:**

Actividad	Descripción de actividades realizadas
1.1	El personal municipal procedió a la limpieza de la zona para la construcción del muro.
2.1	Atreves del concejo se aprobó la adjudicación de la obra a la empresa " Leonardo Zapata Construcciones"
2.2	Se procedió a cotizar los materiales por parte de la secretaria del municipio
2.3	Se proceden a realizar las compras a la empresa RECAFER
2.4	Se compro materiales de construcción para comenzar la obra por un valor de \$197.651
2.5	Se procedió a realizar el primer pago por el comienzo de la obra a la empresa " Leonardo Zapata Construcciones" por un monto de \$90.000
2.6	se comenzó con la construcción del muro; pozos y vigas.

**Otras actividades:****Próximos pasos:**

Se continua con la construcción y levantamiento de muro, se espera a terminar la obra para pagarle el monto restante a la empresa contratada.

**Anexos**

Título	Documento
Pozos	2021_06_25_18_21_25_WhatsApp Image 2021-06-23 at 12.21.39.jpeg
vigas	2021_06_25_18_25_38_WhatsApp Image 2021-06-23 at 12.20.32.jpeg
acta empresa zapata	2021_06_25_18_28_10_acta zapata.pdf

# Proyecto Construcción de nueva plaza MEVIR plan 4 del municipio de Fraile Muerto

## Descripción del proyecto:

Nuestro objetivo es volcar todo el Literal C hacia esta problemática con el fin de crear un espacio de ocio e interacción en el barrio MEVIR plan 4, dotándolo de una nueva plaza, con juegos, bancos, vereda e iluminarias nuevas.

## Descripción global del avance del proyecto:

Se procedió a la nivelación del terreno

## Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

## Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 504.477	\$ 0	0%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 407.216	\$ 0	0%
<b>Totales:</b>	<b>\$ 911.693</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0%</b>

## Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

## Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

Terreno Nivelado	Metro cuadrado	4.000	El capataz de obras del municipio Sr. Juan Godoy y el personal de obras del municipio
------------------	----------------	-------	---

**Avance de Actividades:**

Actividad	Descripción de actividades realizadas
1.1	Se procedió a la nivelación del Terreno

**Otras actividades:****Próximos pasos:**

Se procederá con la elección de empresa, compra de materiales, construcción de desagües y bajada de luz, se espera terminar en el tiempo acordado si el clima lo permite y no surgen problemas sanitarios

**Anexos**

Título	Documento
Se procedió a la limpieza y nivelación del terreno	2021_06_25_18_46_41_WhatsApp Image 2021-06-25 at 15.34.07.jpeg