

Informe de avance NUEVA HELVECIA, período de 01/01/2021 a 31/05/2021

Síntesis del avance de los proyectos

Nombre de proyecto	Presupuesto planificado	Monto ejecutado	Estado de situación	Monto de certificaciones	% Avance certificado	% Avance plazo
Mejorar la Iluminación en Nueva Helvecia.	\$ 901.601	\$ 0	En ejecución, con demoras	\$ 0	0,00%	30%
Centro comunitario cultural y de convivencia ciudadana	\$ 437.651	\$ 0	Detenido o en suspenso	\$ 0	0,00%	22%
Reparacion y reconstruccion de cordon cuneta en Nueva Helvecia	\$ 1.250.000	\$ 0	Detenido o en suspenso	\$ 0	0,00%	36%
Compra de contenedores para el mejoramiento de la higiene del Municipio	\$ 904.668	\$ 0	Detenido o en suspenso	\$ 0	0,00%	39%

Proyecto Mejorar la Iluminación en Nueva Helvecia.

Descripción del proyecto:

Se colocarán luminarias distribuidas en barrio el Retiro, Suizo y Mugglin.

Descripción global del avance del proyecto:

En el mes de mayo se encargaron 104 luminarias, las cuales estarán llegando a fines de junio- agosto. Estamos esperando la entrega de 104 brazos viales los cuales serán entregados a principio de julio.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, con demoras

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 901.601	\$ 0	0%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
Totales:	\$ 901.601	\$ 0	0%

Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas
-----------	---------------------------------------

Identificar lugares

ya se identificaron los lugares de colocación de las 104 luminarias

Otras actividades:

Solicitudes de suministro para compra de 104 luminarias y 104 brazos viales.

Próximos pasos:

Cuando tengamos los brazos viales iniciaremos su instalación junto a su tendido eléctrico.

Anexos

Título	Documento
--------	-----------

Proyecto Centro comunitario cultural y de convivencia ciudadana

Descripción del proyecto:

Instalación de una espacio de encuentro para la comunidad con acceso a instituciones para crear programas que promuevan y fomenten los valores de los ciudadanos para una convivencia saludable con seguridad y resolución de conflictos.

Descripción global del avance del proyecto:

No hubo avance

Estado de situación de proyecto:

Detenido o en suspenso

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 437.651	\$ 0	0%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
Totales:	\$ 437.651	\$ 0	0%

Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas
-----------	---------------------------------------

Obras de Refaccion	No hubo avance
Estudio riguroso	No hubo avance
Reuniones	No hubo avance
Conformaciones	No hubo avance
Capacitaciones, Actividades y Coordinación	No hubo avance

Otras actividades:

No hubo avance

Próximos pasos:

No hubo avance

Anexos

Título	Documento
--------	-----------

Proyecto Reparacion y reconstruccion de cordon cuneta en Nueva Helvecia

Descripción del proyecto:

Se realizara una licitacion para reconstruccion de 250 metros de cordon cuneta, 30 metros de cordon simple y reposicion de veredas dañadas. Realizando estas reparaciones y reconstrucciones se soluciona la problematica identificada.

Descripción global del avance del proyecto:

No hubo avance

Estado de situación de proyecto:

Detenido o en suspenso

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 1.250.000	\$ 0	0%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
Totales:	\$ 1.250.000	\$ 0	0%

Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificacion
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas
Zona a intervenir	No hubo avance
Licitación Pública	No hubo avance
Obra de reparación	No hubo avance

Otras actividades:

No hubo avance

Próximos pasos:

No hubo avance

Anexos

Título	Documento
---------------	------------------

Proyecto Compra de contenedores para el mejoramiento de la higiene del Municipio

Descripción del proyecto:

Compra y colocación de contenedores de residuos universalizando el acceso al servicio de todos los vecinos de la ciudad. Limpieza semanal y recambio con un stock de 10 contenedores.

Descripción global del avance del proyecto:

No hubo avance

Estado de situación de proyecto:

Detenido o en suspenso

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 5.000	\$ 0	0%
Literal B	\$ 899.668	\$ 0	0%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
Totales:	\$ 904.668	\$ 0	0%

Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas
identificar lugares	No hubo avance
licitacion pública	No hubo avance
lavado de contenedores	No hubo avance

Otras actividades:

No hubo avance

Próximos pasos:

No hubo avance

Anexos

Título	Documento
---------------	------------------