

Informe de avance PUNTA DEL ESTE, período de 01/01/2021 a 31/05/2021

Síntesis del avance de los proyectos

Nombre de proyecto	Presupuesto planificado	Monto ejecutado	Estado de situación	Monto de certificaciones	% Avance certificado	% Avance plazo
Compra de impresora 3D y cámara digital	\$ 90.000	\$ 0	Detenido o en suspenso	\$ 0	0,00%	22%
Construcción pista de skate	\$ 3.210.712	\$ 0	Detenido o en suspenso	\$ 0	0,00%	22%
Iluminación de plazas en espacios públicos	\$ 1.473.727	\$ 0	Detenido o en suspenso	\$ 0	0,00%	22%

Proyecto Compra de impresora 3D y cámara digital

Descripción del proyecto:

Consolidar un plan integral de reciclados plásticos y recopilar la historia patrimonial de Punta del Este con la creación de un archivo fotográfico

Descripción global del avance del proyecto:

Se esta a la espera de cotizaciones de ambos productos

Estado de situación de proyecto:

Detenido o en suspenso

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 90.000	\$ 0	0%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
Totales:	\$ 90.000	\$ 0	0%

Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas
-----------	---------------------------------------

impresora 3D

a la espera de contar con el producto para iniciar actividades

Otras actividades:

no hay ejecución por no contar aún con los productos

Próximos pasos:

adjudicar la compra una vez se tengan los presupuestos correspondientes

Anexos

Título	Documento
--------	-----------

Proyecto Construcción pista de skate

Descripción del proyecto:

Se trata de una plaza multifuncional, a modo de espacio público libre, que permite además estructural en primer tramo urbano de la Avenida Gorlero

Descripción global del avance del proyecto:

Una vez aprobado el proyecto se iniciará el proceso licitatorio

Estado de situación de proyecto:

Detenido o en suspenso

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 1.188.000	\$ 0	0%
Literal B	\$ 1.126.015	\$ 0	0%
Literal C	\$ 896.697	\$ 0	0%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
Totales:	\$ 3.210.712	\$ 0	0%

Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas
-----------	---------------------------------------

Construcción Pista de Skate	El Sr. Alcalde se reunió con los skater's quienes donaron el proyecto de la futura pista dando a conocer las características y el diseño de la misma
-----------------------------	--

Otras actividades:

Se hizo entrega al Sr. Intendente del proyecto para su aprobación

Próximos pasos:

Llamar a licitación

Anexos

Título	Documento
--------	-----------

Proyecto Iluminación de plazas en espacios públicos

Descripción del proyecto:

La inversión prevista en este proyecto permite resolver un tema pendiente, la iluminación de las plazas como: Luis De María (Manz 880), José Pizzorno y República del Paraguay. Esta iluminación permitirá un pleno uso de estos espacios públicos, actualmente casi perdidos, todo el año.

Descripción global del avance del proyecto:

sin novedades, a la espera de cotizaciones

Estado de situación de proyecto:

Detenido o en suspenso

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 1.126.076	\$ 0	0%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 347.651	\$ 0	0%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
Totales:	\$ 1.473.727	\$ 0	0%

Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas
-----------	---------------------------------------

Iluminación de plazas en espacios públicos
--

Se está a la espera de cotizaciones .

Otras actividades:

El Sr. Alcalde mantuvo reuniones con el Sr. Director de Electromecánica y vecinos quienes ultiman detalles para la colocación

Próximos pasos:

Una vez tenidas las cotizaciones se procederá a ejecutar la compra

Anexos

Título	Documento
--------	-----------