

## Informe de avance MUNICIPIO F, período de 01/01/2021 a 31/05/2021

### Síntesis del avance de los proyectos

Nombre de proyecto	Presupuesto planificado	Monto ejecutado	Estado de situación	Monto de certificaciones	% Avance certificado	% Avance plazo
Mejora de la infraestructura lumínica del territorio del Municipio F	\$ 8.958.153	\$ 561.515	En ejecución, de acuerdo a lo previsto	\$ 0	0,00%	26%
Mejorar la camineria en distintos barrios dentro del territorio del Municipio F	\$ 64.059.652	\$ 2.383.017	En ejecución, con demoras	\$ 18.640.560	29,10%	36%
Fomentar en las escuelas del Municipio F la correcta disposición de residuos	\$ 437.651	\$ 0	En ejecución, de acuerdo a lo previsto	\$ 0	0,00%	25%

# Proyecto Mejora de la infraestructura lumínica del territorio del Municipio F

## Descripción del proyecto:

Proyecto de iluminación en calles que no cuenta con la infraestructura necesaria.

## Descripción global del avance del proyecto:

Se presentaron dificultades para el cumplimiento de lo pautado por el aumento del vandalismo (hurto de derivaciones) y las horas de recursos humanos que se destinan a la reposición.-

## Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

## Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 8.958.153	\$ 561.515	6%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
<b>Totales:</b>	<b>\$ 8.958.153</b>	<b>\$ 561.515</b>	<b>6%</b>

## Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

## Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

## Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas
Alumbrado	Compra de insumos para la instalación (red de pre ensamblado).-

**Otras actividades:**

Ampliación de 100 columnas licitación 380324, por un monto de \$ 2266723.2 Licitación de 132 columnas (suministro y colocación) 392624 Licitación de 300 luminarias pedido 886628 Compra directa soportes de luminarias 392483

**Próximos pasos:**

Seguir avanzando con la planificación e instalación de columnas proceso que comenzó a partir de abril -

**Anexos**

Título	Documento
Fotos de la calle Cno. Servando Gomez	2021_06_29_15_41_20_.jpg

## Proyecto Mejorar la camineria en distintos barrios dentro del territorio del Municipio F

### Descripción del proyecto:

Mejorar el acceso y conectividad a distintos puntos del territorio.

### Descripción global del avance del proyecto:

Se avanza con el cronograma previsto sin mayores dificultades. Las lluvias y mal tiempo retrasaron un poco con los trabajos, pero dentro de los valores razonables.

### Estado de situación de proyecto:

En ejecución, con demoras

### Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 64.059.652	\$ 2.383.017	4%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
<b>Totales:</b>	<b>\$ 64.059.652</b>	<b>\$ 2.383.017</b>	<b>4%</b>

### Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 2.383.017
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 2.383.017
Inversión exigible 50%	\$ 2.382.017

### Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

### Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas
Vialidad	Se sigue avanzando en los trabajos de conformación de cunetas, construcción de alcantarillas y colocación de caños para el acceso de vehículos y peatonales.

**Otras actividades:**

Se continua con los procesos de licitaciones y adjudicaciones de obras.

**Próximos pasos:**

Continuar con los trabajos previstos y el cronograma.

**Anexos**

Título	Documento
Fotos calle Camunda	2021_06_29_16_02_39_2° cert.pdf

## Proyecto Fomentar en las escuelas del Municipio F la correcta disposición de residuos

### Descripción del proyecto:

Brindar un espacio con la instalación de contenedores, que fomente la buena disposición y educación para el reciclaje de los residuos secos.

### Descripción global del avance del proyecto:

A través de lo que se va realizando se considera como muy bueno el proceso iniciado. Pensando en las distintas dimensiones que abarca el proyecto consideramos que se va cumpliendo el cronograma planificado. Se continúa con las aproximaciones analizando fortalezas del proyecto y apoyándonos en ellas.

### Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

### Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 437.651	\$ 0	0%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
<b>Totales:</b>	<b>\$ 437.651</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0%</b>

### Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

### Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

**Avance de Actividades:**

Actividad	Descripción de actividades realizadas
Educacion	Se realizo un conversatorio en el marco del mes del ambiente, con la participación de el Gobierno Municipal, Ministerio de Ambiente, organizaciones sociales, planta de reciclaje Géminis y vecinos. Se planteó como eje fundamental la clasificación en origen de los residuos.

**Otras actividades:**

Se realizaron coordinaciones con la Dirección General de Educación Inicial y Primaria presentando el proyecto generando un número de expediente Nro. 809330. Se mantuvieron comunicaciones con la Inspectora de Zona Distrito Este como forma de analizar las articulaciones para concretar la propuesta. Hubo encuentros con empresas que desarrollan la actividad de reciclaje y compostaje. Se iniciaron los procesos de compra para la adquisición de los contenedores.

**Próximos pasos:**

Finalizar la compra y llegar a las distintas instituciones educativas como forma de territorializar la propuesta.

**Anexos**

Título	Documento
--------	-----------