

Informe de avance DOLORES, período de 01/01/2021 a 31/05/2021

Síntesis del avance de los proyectos

Nombre de proyecto	Presupuesto planificado	Monto ejecutado	Estado de situación	Monto de certificaciones	% Avance certificado	% Avance plazo
Construir una Ciclovía en la entrada a Dolores (ruta 96)	\$ 8.256.597	\$ 0	En ejecución, con demoras	\$ 0	0,00%	18%
Construcción Paseo del Puerto	\$ 2.396.000	\$ 0	En ejecución, con demoras	\$ 0	0,00%	13%
Remodelación Feria Plaza Artigas	\$ 1.050.000	\$ 0	En ejecución, con demoras	\$ 0	0,00%	18%
Mantenimiento de Complejo Deportivo Magnone.	\$ 437.651	\$ 0	Detenido o en suspenso	\$ 0	0,00%	18%
Apoyo a la sociedad civil dolorense	\$ 1.446.322	\$ 176.460	En ejecución, de acuerdo a lo previsto	\$ 0	0,00%	41%

Proyecto Construir una Ciclovía en la entrada a Dolores (ruta 96)

Descripción del proyecto:

Se propone construir una ciclovía de 3000 m que no solo pasa por los 3 barrios sino que se encuentran dos escuelas públicas en este perímetro. Esta obra incluye una nueva plaza pública con equipamiento deportivo. Caminería paralela a la ruta, para el tránsito de bicicletas, iluminación y señalización adecuada.

Descripción global del avance del proyecto:

En etapas iniciales se debe realizar estas instancias previas de planificaciones, se planifica los pasos a dar.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, con demoras

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 8.256.597	\$ 0	0%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
Totales:	\$ 8.256.597	\$ 0	0%

Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas
-----------	---------------------------------------

Caminería	Relevamiento planialtimétrico, y definición de trayecto. Trabajo de planos y proyecto.
Plaza pública	Definición de lugar y elementos que conforman la plaza. Proyecto y replanteo en sitio.

Otras actividades:**Próximos pasos:**

Trabajos de albañilería, compra de luces , instalaciones y caminería.

Anexos

Título	Documento
--------	-----------

Proyecto Construcción Paseo del Puerto

Descripción del proyecto:

Transformar Dolores en un puerto deportivo que capte la demanda de embarcaciones deseosa de recalar en esta zona surge como una necesidad y este proyecto creara un mayor flujo de turistas, además promueve la generación de empleos. Promover la imagen de una ciudad más turística y como lo definió el Ministerio de Turismo parte del Triángulo de Oro del Turismo Fluvial que conforman los puertos de Mercedes-Villa Soriano-Dolores. Remodelar el paseo del Puerto, establecer en el bancos mesas, una oficina de turismo, y propiciar la instalación de locales gastronómicos que capten el público que llega por agua y que requieren un buen nivel de gastronomía. Arreglar la explanada de adoquines y establecer medidas de seguridad con barandales. Mejorar la luminaria con luces LED. Son parte de las acciones que se encaran para redefinir nuestra ciudad como un punto turístico importante en el litoral.

Descripción global del avance del proyecto:

En etapas principales, se ha planificado y comenzado con las etapas de limpieza y replanteos.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, con demoras

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 1.067.697	\$ 0	0%
Literal C	\$ 1.328.303	\$ 0	0%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
Totales:	\$ 2.396.000	\$ 0	0%

Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas
Reparación de adoquinado	Se comenzó con las reparaciones y limpieza del adoquinado.
Alumbrado LED	Se están solicitando presupuestos y datos técnicos.
Paisajismo	Se está planificando con la sección Parques y Jardines.
Implemento de seguridad	Se realizó el plano y se realizará con personal municipal
Oficina de Turismo	No se ha definido nada aún.

Otras actividades:**Próximos pasos:**

Compra e instalación de materiales para la baranda y luces del lugar. También se planea colocar los bancos de hormigón armado.

Anexos

Título	Documento
--------	-----------

Proyecto Remodelación Feria Plaza Artigas

Descripción del proyecto:

Se propone mejorar luces, acondicionar espacios idóneos para la actividad de feriantes y colocar baños químicos en los horarios de funcionamiento de la feria.

Descripción global del avance del proyecto:

En estas primeras etapas no se ven cambios en el sitio, por estar en la etapa de planificación. De las reuniones han surgido ideas de incorporar cartelería y espacios para plasmar imágenes de la ciudad o de artistas.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, con demoras

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 1.050.000	\$ 0	0%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
Totales:	\$ 1.050.000	\$ 0	0%

Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas
Iluminación LED	Se está averiguando precios y datos técnicos.
Espacio Feriantes	Se planificó mejorar las zonas donde se establecen los feriantes.

Otras actividades:**Próximos pasos:**

Comprar las luces led para sustituir, comprar cordonetas y piedra partida gris para acondicionar mejor la zona de los feriantes.

Anexos

Título	Documento
---------------	------------------

Proyecto Mantenimiento de Complejo Deportivo Magnone.

Descripción del proyecto:

Se propone pintar todas las instalaciones por fuera e impermeabilizar techos.

Descripción global del avance del proyecto:

Avance solo de planificación y tareas previas a llamado a precios.

Estado de situación de proyecto:

Detenido o en suspenso

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 437.651	\$ 0	0%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
Totales:	\$ 437.651	\$ 0	0%

Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas
-----------	---------------------------------------

Pintura exteriores	Se planifica realizar un relevamiento del lugar y los metrajes a recuperar y pintar.
Impermeabilizacion de techos	Se planifica realizar la memoria técnica para llamado de precios a las reparaciones.

Otras actividades:**Próximos pasos:**

Realizar memorias descriptivas de las tareas a realizar.

Anexos

Título	Documento
--------	-----------

Proyecto Apoyo a la sociedad civil dolorenña

Descripción del proyecto:

Apoyo económico a instituciones de la ciudad.

Descripción global del avance del proyecto:

En respuesta a las solicitudes de apoyo a las sociedad, se han destinado fondos para los diversos temas.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 1.446.322	\$ 176.460	12%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
Totales:	\$ 1.446.322	\$ 176.460	12%

Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas
-----------	---------------------------------------

Respuesta a solicitud de apoyo desociedad civil

Reuniones y visitas a los diferentes lugares donde se solicita un apoyo.

Otras actividades:

Próximos pasos:

Continuar respondiendo según las solicitudes recibidas.

Anexos

Título	Documento
--------	-----------