

## Informe de avance SANTA LUCÍA, período de 01/01/2021 a 31/05/2021

### Síntesis del avance de los proyectos

Nombre de proyecto	Presupuesto planificado	Monto ejecutado	Estado de situación	Monto de certificaciones	% Avance certificado	% Avance plazo
Estos proyectos se encuentran asociados a los Literales de Funcionamiento de los Literales A + B(30%). Los mismos fueron agrupados de manera tal que comprendan en el año el aporte y funcionalidad interna y externa al Municipio .	\$ 3.071.397	\$ 373.135	En ejecución, de acuerdo a lo previsto	\$ 373.135	12,15%	26%
Proyecto de Mejoramiento de accesibilidad y mantenimiento en calles del territorio.	\$ 3.791.491	\$ 0	En ejecución, de acuerdo a lo previsto	\$ 1.170.161	30,86%	26%
Compromiso de Gestion Literal D	\$ 437.651	\$ 0	En ejecución, con demoras	\$ 0	0,00%	26%
Compromiso de Gestión Literal C	\$ 1.274.512	\$ 0	En ejecución, con demoras	\$ 0	0,00%	26%

**Proyecto Estos proyectos se encuentran asociados a los Literales de Funcionamiento de los Literales A + B(30%). Los mismos fueron agrupados de manera tal que comprendan en el año el aporte y funcionalidad interna y externa al Municipio .**

**Descripción del proyecto:**

El proyecto de Funcionamiento se encuentra asociado a todas aquellas actividades internas (Municipio - Dependencias) y externas (territorio) que requieren intervención de financiamiento y ejecución con los recursos económicos pertenecientes al Municipio.

**Descripción global del avance del proyecto:**

.

**Estado de situación de proyecto:**

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

**Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:**

	<b>Presupuesto</b>	<b>Monto ejecutado</b>	<b>% Avance</b>
Literal A	\$ 1.446.322	\$ 0	0%
Literal B	\$ 1.625.075	\$ 373.135	23%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
<b>Totales:</b>	<b>\$ 3.071.397</b>	<b>\$ 373.135</b>	<b>12%</b>

**Destino Literal B:**

	<b>Monto ejecutado</b>
Literal B	\$ 373.135
Funcionamiento	\$ 373.135
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

**Avance de Productos:**

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

**Avance de Actividades:**

Actividad	Descripción de actividades realizadas
Mantenimiento de Espacios Públicos	Matenimiento de Espacios Públicos
Mantenimiento de Infraestructuras Municipales	Mantenimiento de Infraestructuras Municipales
Agenda Sociocultural y Deportiva	Publicidad Servicio
Fondo Eventos Climáticos y Desastres Naturales	Adquisición de Alimentos para merenderos y canasta
Reparación y Mantenimiento de Herramientas y Maquinaria	Matenimiento de Tractor

**Otras actividades:**

.

**Próximos pasos:**

En lo que refiere al Proyecto Agenda Sociocultural y Deportiva, nos encontramos a la espera de reapertura para poder aportar tanto a las instituciones, colectivos y ciudadanía actividades de recreación y eventos culturales.

**Anexos**

Título	Documento
Registor Gastos Literal b (30 %) Funcionamiento	2021_07_01_16_39_19_Registro de Gastos del Municipio por Proyecto v 29 04 21.ods

## Proyecto Proyecto de Mejoramiento de accesibilidad y mantenimiento en calles del territorio.

### Descripción del proyecto:

Imprimación Asfáltica para Centro Educativo Escuela Especial 255. Mejoramiento de Calles de Tosca 1-Acción.- OBRA NUEVA.- INTERVENCIÓN DE CALLES (500 METROS) DE OBRA NUEVA EN ESCUELA ESPECIAL N° 255 .-Barrio San Carlos.- MATERIALES Tratamiento Imprimación Asfáltica.- 2-ACCIÓN. 2.1-MANTENIMIENTO DE CALLES CON TOSCA.- COMPRENDIDAS EN : Por Rodó e Itunzaigó hasta Baltasar Brum .- Cantidad 6 cuadras. Por Baltasar Brum desde Rodó hasta Diego Lamas .- Cantidad 8 cuadras.-

### Descripción global del avance del proyecto:

De acuerdo a certificación realizada por ingeniero de la Dirección Gral. de Obras en Representación del Gobierno Departamental

### Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

### Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 3.791.491	\$ 0	0%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
<b>Totales:</b>	<b>\$ 3.791.491</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0%</b>

### Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

### Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

**Avance de Actividades:**

Actividad	Descripción de actividades realizadas
Imprimacion Asfáltica	De acuerdo a certificación realizada por ingeniero de la Dirección Gral. de Obras en Representación del Gobierno Departamental
Calles de Tosca	De acuerdo a certificación realizada por ingeniero de la Dirección Gral. de Obras en Representación del Gobierno Departamental

**Otras actividades:**

De acuerdo a certificación realizada por ingeniero de la Dirección Gral. de Obras en Representación del Gobierno Departamental

**Próximos pasos:**

De acuerdo a certificación realizada por ingeniero de la Dirección Gral. de Obras en Representación del Gobierno Departamental

**Anexos**

Título	Documento
--------	-----------

## Proyecto Compromiso de Gestion Literal D

### Descripción del proyecto:

Adquisición de Camioneta Furgón Eléctrica (2 puertas)

### Descripción global del avance del proyecto:

Se destinarán los fondos totales comprendido en este Literal al recambio de maquinaria existente.

### Estado de situación de proyecto:

En ejecución, con demoras

### Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 437.651	\$ 0	0%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
<b>Totales:</b>	<b>\$ 437.651</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0%</b>

### Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

### Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

### Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas
-----------	---------------------------------------

Recambio de tractor, chirquera y mantenimiento de maquinaria existente	Se modifica por parte del Concejo Municipal el Objeto y destino de los recursos económicos destinados en el Literal D. Dado que la adquisición de vehículo eléctrico en plaza no se encuentra disponible y teniendo presente la situación de importación desde China, es que se ha optado por destinar al recambio de tractor, chirquera y arreglos y mantenimiento de maquinaria.
--	--

**Otras actividades:****Próximos pasos:**

Adquisición de tractor y mejoras mecánicas de maquinaria

**Anexos**

Título	Documento
Resolución Concejo Municipal	2021_06_30_17_47_44_Resolucion Literal D Modificacion 30 06 21 .pdf

## Proyecto Compromiso de Gestión Literal C

### Descripción del proyecto:

Contratación de Cooperativa de mantenimiento de Espacios Públicos y Poda Micro Regional M1 Literal C

### Descripción global del avance del proyecto:

A partir de la fecha comenzará a funcionar el Proyecto Asociativo vinculado con la Microregional 1 .

### Estado de situación de proyecto:

En ejecución, con demoras

### Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 1.274.512	\$ 0	0%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
<b>Totales:</b>	<b>\$ 1.274.512</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0%</b>

### Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

### Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

### Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas
-----------	---------------------------------------



Servicio de Poda en Ornato Publico	A modo informativo a partir del 01/07/21 comienzan a trabajar la Empresa Adjudicataria para el Servicio de Poda y Mantenimiento de Espacion Públicos la cual se encuentra asociada con la M1 (Microregional 1), comprendida por los Municipios de : Aguas Corrientes, Los Cerrillos, Canelones y Santa Lucía.
------------------------------------	---

**Otras actividades:****Próximos pasos:**

A partir de la fecha comenzará a funcionar el Proyecto Asociativo vinculado con la Microregional 1 .

**Anexos**

Título	Documento
--------	-----------