

## Informe de avance COLONIA VALDENSE, período de 01/01/2021 a 31/05/2021

### Síntesis del avance de los proyectos

Nombre de proyecto	Presupuesto planificado	Monto ejecutado	Estado de situación	Monto de certificaciones	% Avance certificado	% Avance plazo
Instalación de nueva Garita en el Balneario Playa Fomento.	\$ 81.546	\$ 0	En ejecución, de acuerdo a lo previsto	\$ 0	0,00%	13%
Instalación de luminarias fotovoltaicas en cruce de caminos de zona rural.	\$ 333.800	\$ 0	En ejecución, de acuerdo a lo previsto	\$ 0	0,00%	24%
Renovación de muestra fotográfica en fotogalería ya existente.	\$ 71.821	\$ 0	En ejecución, de acuerdo a lo previsto	\$ 0	0,00%	24%
Adquirir maquinarias para la limpieza, recolección y reciclaje de residuos, con el fin del mejoramiento ambiental, ecológico y disposición final.	\$ 729.293	\$ 0	En ejecución, de acuerdo a lo previsto	\$ 0	0,00%	44%
Ordenador de tránsito para mejoramiento en cruce de 3 calles y la Ruta Nacional N° 1.	\$ 359.903	\$ 0	En ejecución, de acuerdo a lo previsto	\$ 0	0,00%	24%
Distribuidor de tránsito en Chico Torino	\$ 32.030	\$ 0	En ejecución, con demoras	\$ 0	0,00%	22%

Entorno al monumento a la Libertad en la Plaza de la Libertad.	\$ 200.000	\$ 0	En ejecución, con demoras	\$ 0	0,00%	22%
Favorecer y facilitar el acceso a la recolección clasificada.	\$ 295.029	\$ 0	En ejecución, de acuerdo a lo previsto	\$ 0	0,00%	22%

## Proyecto Instalación de nueva Garita en el Balneario Playa Fomento.

### Descripción del proyecto:

Compra e instalación de garita para mejorar condiciones de espera del transporte público en el balneario.

### Descripción global del avance del proyecto:

Se solicitó presupuesto, se aprobó y está en proceso de construcción, por el proveedor.

### Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

### Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 81.546	\$ 0	0%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
<b>Totales:</b>	<b>\$ 81.546</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0%</b>

### Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

### Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación

### Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas

Comprar garita.	Se solicitó presupuesto, se aprobó y está en proceso de construcción, por el proveedor.
-----------------	---

**Otras actividades:****Próximos pasos:**

Se está organizando por parte de la cuadrilla del Municipio, el retiro de la garita anterior en malas condiciones, y limpieza del lugar, para la nueva instalación.

**Anexos**

Título	Documento
--------	-----------

## Proyecto Instalación de luminarias fotovoltaicas en cruce de caminos de zona rural.

### Descripción del proyecto:

Compra e instalación de luminarias fotovoltaicas para mejorar las condiciones del tránsito en los cruces de zona rural.

### Descripción global del avance del proyecto:

Se solicitó presupuesto, se aprobó y está en proceso compra al proveedor, por orden de suministro solicitado a la Intendencia, hacer rembolsado cuando se libere el dinero de OPP.

### Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

### Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 333.800	\$ 0	0%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
<b>Totales:</b>	<b>\$ 333.800</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0%</b>

### Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

### Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

### Avance de Actividades:

<b>Actividad</b>	<b>Descripción de actividades realizadas</b>
Compra de luminaria.	Se solicitó presupuesto, se aprobó y está en proceso compra al proveedor,

**Otras actividades:****Próximos pasos:**

Instalación por parte de la Dirección de Electrotecnia, en lugares definidos por el Consejo Municipal.

**Anexos**

<b>Título</b>	<b>Documento</b>
---------------	------------------

## Proyecto Renovación de muestra fotográfica en fotogalería ya existente.

### Descripción del proyecto:

Compra e instalación de la nueva selección de fotos para renovación de la fotogalería.

### Descripción global del avance del proyecto:

Está conformada una Comisión de trabajo, que comenzará a definir en breve la renovación de las imágenes de la fotogalería.

### Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

### Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 71.821	\$ 0	0%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
<b>Totales:</b>	<b>\$ 71.821</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0%</b>

### Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

### Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

### Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas
Impresión e instalación del ploteo.	Está conformada una Comisión de trabajo, que comenzará a definir en breve la renovación de las imágenes de la fotogalería.

**Otras actividades:****Próximos pasos:**

Esperar la definición de la Comisión, pagar al proveedor para la ejecución de la renovación.

**Anexos**

Título	Documento
--------	-----------



## **Proyecto Adquirir maquinarias para la limpieza, recolección y reciclaje de residuos, con el fin del mejoramiento ambiental, ecológico y disposición final.**

### **Descripción del proyecto:**

El proyecto consiste en la compra de un vehículo eléctrico y el ploteado del mismo; una hidrolavadora a gasolina, y un barredor angulable. El Municipio está en fase de continuar con la ejecución y responsabilidad, del mejoramiento existente de reciclado y limpieza de ésta ciudad, que nos caracteriza en esta impronta, el objetivo es lograr involucrar a la totalidad de la sociedad, comprometiendo a ésta aumentar los estándares de higiene, y cuidado del medio ambiente, para mantener la continuidad del reconocimiento como "Ciudad Jardín" y "Capital Nacional del Medio Ambiente". La adquisición de la barredora permite realizar el trabajo de recolección y limpieza de inertes, hojas, etc., de los cordones y calles, antes de generar ningún tipo de obstrucción o inconveniente en la red de desagües. El vehículo eléctrico permite de manera muy amigable con el medio ambiente, y sin contaminación, con un costo de funcionamiento bajísimo, realizar el recorrido de toda el área, con la limpieza y clasificación de los residuos de nuestros espacio públicos, tanto en plazas y parques, como en paradas de ómnibus, colaborando en las mismas al mantenimiento de la higiene, incluso de las superficies interiores, para prevención de contaminación por Covid 19. La adquisición de la hidrolavadora a gasolina, permite la higiene de nuestras áreas públicas de manera eficiente y eficaz.

### **Descripción global del avance del proyecto:**

Se solicitó presupuestos, se aprobaron y se está en proceso de compra a los proveedores, por orden de suministro solicitado a la Intendencia, a ser embolsado cuando se libere el dinero de OPP.

### **Estado de situación de proyecto:**

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

### **Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:**

	<b>Presupuesto</b>	<b>Monto ejecutado</b>	<b>% Avance</b>
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 729.293	\$ 0	0%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
<b>Totales:</b>	<b>\$ 729.293</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0%</b>

### **Destino Literal B:**

	<b>Monto ejecutado</b>

Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

**Avance de Productos:**

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

**Avance de Actividades:**

Actividad	Descripción de actividades realizadas
Vehículo eléctrico.	Se solicitó presupuesto, se aprobó y está en proceso compra al proveedor, por orden de suministro solicitado a la Intendencia, a ser rembolsado cuando se libere el dinero de OPP.
Ploteado del vehículo.	Se solicitó presupuesto, se aprobó y se está a la espera de la adquisición del vehículo.
Hidrolavadora a gasolina.	Se solicitó presupuesto, se aprobó y está en proceso compra al proveedor, por orden de suministro solicitado a la Intendencia, a ser rembolsado cuando se libere el dinero de OPP.
Barredor angulable.	Se solicitó presupuesto, se aprobó y está en proceso compra al proveedor, por orden de suministro solicitado a la Intendencia, a ser rembolsado cuando se libere el dinero de OPP.

**Otras actividades:****Próximos pasos:**

Adquirir vehículo eléctrico realizarle el ploteado, comprar la hidrolavadora a gasolina, y el barredor angulable, para su utilización por parte de la cuadrilla.

**Anexos**

Título	Documento
--------	-----------

# Proyecto Ordenador de tránsito para mejoramiento en cruce de 3 calles y la Ruta Nacional N° 1.

## Descripción del proyecto:

Colocación e instalación, de isleta pisable de bitumen, prolongación de cantero y continuación de acordonado.

## Descripción global del avance del proyecto:

En proceso, se está realizando la obra por parte de la Dirección de Obras de la Intendencia, a la cual se le aportará el dinero que se destinó para ésta.

## Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

## Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 359.903	\$ 0	0%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
<b>Totales:</b>	<b>\$ 359.903</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0%</b>

## Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

## Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

## Avance de Actividades:

<b>Actividad</b>	<b>Descripción de actividades realizadas</b>
Ejecución de la obra.	En proceso.

**Otras actividades:****Próximos pasos:**

Certificación de la misma, para la liberación del dinero de OPP.

**Anexos**

<b>Título</b>	<b>Documento</b>
---------------	------------------

## Proyecto Distribuidor de tránsito en Chico Torino

### Descripción del proyecto:

Compra e instalación de tachones plásticos para pavimento, para ordenar y mejorar la circulación del tránsito.

### Descripción global del avance del proyecto:

Se está cotizando en diversos proveedores.

### Estado de situación de proyecto:

En ejecución, con demoras

### Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 32.030	\$ 0	0%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
<b>Totales:</b>	<b>\$ 32.030</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0%</b>

### Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

### Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

### Avance de Actividades:

<b>Actividad</b>	<b>Descripción de actividades realizadas</b>
Compra de tachones plásticos.	Se está cotizando en diversos proveedores.

**Otras actividades:****Próximos pasos:**

Adquisición e instalación, con personal del Municipio.

**Anexos**

<b>Título</b>	<b>Documento</b>
---------------	------------------

# Proyecto Entorno al monumento a la Libertad en la Plaza de la Libertad.

## Descripción del proyecto:

Compra y ejecución del entorno donde se colocara el monumento a la libertad.

## Descripción global del avance del proyecto:

Estamos definiendo el lugar de instalación del proyecto.

## Estado de situación de proyecto:

En ejecución, con demoras

## Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 200.000	\$ 0	0%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
<b>Totales:</b>	<b>\$ 200.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0%</b>

## Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

## Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

## Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas
-----------	---------------------------------------

Definir el lugar de instalación.	El monumento será instalado en la Plaza La Libertad, a la cual se le hará una remodelación por parte de la Dirección de Arquitectura, por tal motivo se está definiendo donde se colocará.
----------------------------------	--

**Otras actividades:****Próximos pasos:**

Evaluada la instalación, se procederá ala realización de la obra.

**Anexos**

Título	Documento
--------	-----------



## Proyecto Favorecer y facilitar el acceso a la recolección clasificada.

### Descripción del proyecto:

Con la compra de 24 contenedores para mejorar la gestión, se desea ampliar y mejorar la capacidad de recolección, facilitando el acceso al reciclado clasificado. Queremos con ésto, propiciar la igualdad de servicios, siendo estos mismos generadores de difusión, concientización y multiplicador del proyecto.

### Descripción global del avance del proyecto:

Se solicitó presupuesto, se aprobó y está en proceso compra al proveedor, por orden de suministro solicitado a la Intendencia, a ser rembolsado cuando se libere el dinero de OPP.

### Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

### Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 295.029	\$ 0	0%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
<b>Totales:</b>	<b>\$ 295.029</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0%</b>

### Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

### Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

### Avance de Actividades:

<b>Actividad</b>	<b>Descripción de actividades realizadas</b>
Adquisición de contenedores.	La adquisición de los contenedores se realizará por el proveedor de la Intendencia al Departamento de Higiene.

**Otras actividades:**

Se han mantenido reuniones con Comisiones de la Playas para definir colocación en la zona.

**Próximos pasos:**

Definir por parte del Consejo, los lugares a destinar y colocar los mismos.

**Anexos**

<b>Título</b>	<b>Documento</b>
---------------	------------------