

Informe de avance OMBÚES DE LAVALLE, período de 01/01/2021 a 31/05/2021

Síntesis del avance de los proyectos

Nombre de proyecto	Presupuesto planificado	Monto ejecutado	Estado de situación	Monto de certificaciones	% Avance certificado	% Avance plazo
Construcción de cordón cuneta en Ombúes de Lavalle	\$ 2.711.628	\$ 0	En ejecución, con demoras	\$ 0	0,00%	37%
Limpiando y plantando en nuestro Municipio.	\$ 529.304	\$ 0	En ejecución, con demoras	\$ 0	0,00%	20%
Ombúes productivo en huertas vecinales	\$ 437.651	\$ 0	En ejecución, con demoras	\$ 0	0,00%	18%

Proyecto Construcción de cordón cuneta en Ombúes de Lavalle

Descripción del proyecto:

Se pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas afectadas por esta problemática, mejorar el estado general de las calles y minimizar los riesgos asociados a eventos climáticos extremos (principalmente lluvias copiosas).

Descripción global del avance del proyecto:

La dificultad encontrada fue la inscripción de la obra por lo descrito anteriormente, por los retrasos en tiempo de Pandemia.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, con demoras

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 2.711.628	\$ 0	0%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
Totales:	\$ 2.711.628	\$ 0	0%

Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas
Relevamiento	Por parte de la Dirección de Obras de la Intendencia de Colonia se hizo el relevamiento total de la zona a ejecutar para hacer el correspondiente llamado a licitación.
Licitación	La Dirección de Obras de la Intendencia de Colonia realizó la licitación en tiempo y forma, quedando como ganadora la empresa Constructora Belén.
Ejecución	No se ha podido empezar por los tiempos atrasados de la inscripción de obras que hay en el Poder Judicial. Estableciendo que en este mes de Julio se hará lo propio y se empezará la ejecución correspondiente.

Otras actividades:**Próximos pasos:**

Inscripción de la obra y comienzo de la misma, preparación y afirmado del suelo, colocación de caños y tubos, fabricación de cámaras y cordón correspondiente.

Anexos

Título	Documento
--------	-----------

Proyecto Limpiando y plantando en nuestro Municipio.

Descripción del proyecto:

A través de este proyecto y mediante la compra de volquetas, maquinaria de mediano porte y plantines de diferentes especies se solucionará y se llegará en tiempo y forma al destino final de recolección de residuos y áreas verdes.

Descripción global del avance del proyecto:

Con respecto a la compra de maquinarias y árboles ha sido ágil su ejecución con lo planificado, en cuanto a la tercer parte que son las volquetas, al comprarlas conjuntamente con la Intendencia de Colonia, para acceder a un mejor precio, se ha dificultado a efectos de la Pandemia la licitación correspondiente.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, con demoras

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 529.304	\$ 0	0%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
Totales:	\$ 529.304	\$ 0	0%

Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas
Compra de plantines	Se pidió presupuesto a distintos viveros del Departamento, quedándonos con la opción del Vivero del Real La Española.
Compra de maquinaria	Se pidió presupuesto a distintos locales de la ciudad, quedándonos con la opción de la empresa Fripp Motos.
Compra de volquetas	Se tuvo una comunicación con el Sr. Director de Higiene Ing. Luis Garat, el cual nos informó que se está elaborando los pliegos para la licitación de compra de volquetas para la Intendencia y los Municipios.

Otras actividades:**Próximos pasos:**

Plantación de árboles y sembrado de césped en la Plaza de Deportes, y de igual forma reposición de diferentes árboles y plantines en el Parque Ombúes+Verde+Sano. En cuanto a las maquinarias, se comprará la mitad licitada en el mes de Julio y la otra mitad se hará de igual manera cuando obtengamos otra cuota de este literal.

Anexos

Título	Documento
--------	-----------

Proyecto Ombúes productivo en huertas vecinales

Descripción del proyecto:

A través de este proyecto, los participantes adquirirán materiales y conocimientos para realizar en sus propias casas e instituciones, huertas que les permitan plantar y cosechar sus propios alimentos, abartando así el costo de la canasta familiar.

Descripción global del avance del proyecto:

Como oportunidad brindada se dio como positiva los datos brindados por Rotary Club, así también como de parte del técnico de la Intendencia que está trabajando en otros proyectos regionales, lo cuales hemos sido invitados para extraer insumos. Dentro de las dificultades el no poder tener visitas directas a familias e instituciones, por protocolos ya sabidos, se ha ido corriendo el calendario.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, con demoras

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 0	\$ 0	100%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 437.651	\$ 0	0%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
Totales:	\$ 437.651	\$ 0	0%

Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 0
Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
--------------------	------------------	-----------------	------------------------

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas
Trabajo en los hogares e instituciones	Se ha confeccionado el proyecto con Rotary Club, fijando pautas y objetivos.

Otras actividades:

Se ha mantenido comunicación con Rotary Club como socio del proyecto, describiendo para la futura ejecución y compra de materiales del proyecto. Quedando que en el próximo mes de Agosto se hará el lanzamiento para su posterior inscripción de participantes (familias e instituciones).

Próximos pasos:

Lanzamiento del proyecto vía electrónica a la población y medios de prensa, inscripciones, compra de materiales, y ejecución del mismo.

Anexos

Título	Documento
--------	-----------