



Reporte de Cumplimiento de Compromisos de Gestión entre la Intendencia Departamental de Florida y el Municipio de Casupá

Fecha: 26 de febrero de 2018


Período de Vigencia del compromiso: 31 de diciembre de 2017

Antecedentes:


- Compromisos de Gestión entre la Intendencia Departamental de Florida y el Municipio de Casupá, firmados el 22 de febrero de 2017.
- Informe reunión de Comisión de Seguimiento de Compromisos de Gestión entre la Intendencia Departamental de Florida y el Municipio de Casupá, firmado el 28 de diciembre de 2017.
- Informe de la Dirección General de Obras sobre las inversiones realizadas por el Municipio de Casupá en el año 2016, recibido en Hacienda el 19 de febrero de 2018.

Cumplimiento por metas:

- Meta 1: *Se ha cumplido*, según informe de Comisión de Seguimiento de Compromisos de Gestión.
- Meta 2: *Se ha cumplido*, según informe de Comisión de Seguimiento de Compromisos de Gestión.
- Meta 3: *Se ha cumplido*, según informe de Comisión de Seguimiento de Compromisos de Gestión.
- Meta 4: Con respecto a este punto se aclara en el Informe de Obras que está firmado por el Director General de Obras y por el Alcalde del Municipio que se toma por cumplido, ya que se terminará de ejecutar en el año 2018 y además se sobre ejecutaron otras obras en el Municipio. Por lo antes expuesto *ambas partes acuerdan dar como cumplida esta meta.*



Sr. Carlos Enciso
Intendente Departamental



Dra. Macarena Rubio
Secretaria General



INTENDENCIA DE FLORIDA



PARA: Sr. Oscar Arizaga. Dirección General de Hacienda
DE: Ing. Guillermo López. Dirección General de Obras
Ref: EJECUCIÓN MUNICIPIO DE CASUPA 2017
Fecha: Febrero 19, 2018

En la presente se informa la ejecución de las obras que se realizaron en el Municipio de Casupá en el año 2017.

1.- Infraestructura urbana

- **Pluviales MEVIR:** Se han ejecutado 7000 m de cordón cuenta. Costo total \$ 13.237.000. Ejecutado por contrato.
- **Tratamiento bituminoso:** Se ha modificado la planificación para ejecutar lo pendiente junto con lo previsto en el año 2018.
A pesar de no ejecutar rubro a rubro, se considera que este compromiso de gestión ha sido cubierto ya que la sobre ejecución de algunos de ellos complementan con creces los que no han sido ejecutados en su totalidad.
- **Proyecto Mejora del Centro:** Se ha incorporado a un proyecto FDI junto con el tránsito pesado y con la consolidación de un barrio a ser ejecutado en el año 2018.

2.- Arquitectura


- **Ciclovía:** se ejecutaron obras de armado de la ciclovía.
- **Plaza de deportes:** se ejecutaron obras de refacción de la plaza de deportes.


3.- Alumbrado

- **Barrio Cementerio:** Se han ejecutado 30 luminarias nuevas. El costo total asciende a \$1.238.000. Discriminado de la siguiente manera: 19% materiales, 14% mano de obra y 67% empresa contratada.

4.- Maquinaria y equipamiento:

Se ha adquirido un minicargador (U\$S 32.170) y un camión utilitario con volcadora (U\$S 39.028).


Ing. GUILLERMO LOPEZ MENDEZ
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS
INTENDENCIA DE FLORIDA


Oscar Arizaga


Fecha: Casupá, 28 de diciembre de 2017

Asunto: informe reunión Comisión de Seguimiento de Compromisos de Gestión entre la Intendencia Departamental de Florida y el Municipio de Casupá


Lugar: Municipio de Casupá, José Pedro Varela y Luis Alberto de Herrera

- ✓ Meta 1 del documento Compromiso de Gestión, y tomando como base el cumplimiento del indicador verificador. **Se ha cumplido.**
- ✓ Meta 2, el equipo de Hacienda de la Intendencia Departamental de Florida ha brindado los 2 cursos de capacitación. El primero en la ciudad de Florida sobre tema compras estatales TOCAF el día 21 de noviembre de 2017. El segundo en la ciudad de Casupá sobre el tema Presupuesto y Contabilidad Presupuestal en el día de hoy. **Se ha cumplido.**
- ✓ Meta 3, 900 metros de cordón cuneta; a la fecha la obra se encuentra finalizada, según el siguiente detalle; 450 metros en la calle Manuel Francisco Artigas y 450 metros en la calle José Pedro Varela, según lo informado por el Alcalde del Municipio. Se solicitará informe de avance a la Dirección General de Obras. **Se ha cumplido.**
- ✓ Meta 4, 8 cuadras de pavimentación; la obra se encuentra en ejecución con un avance del 70%, solo falta imprimación, según lo informado por el Alcalde del Municipio. La comisión solicitará informe de avance a la Dirección General de Obras.

Se firman 3 copias de este ejemplar, se entrega una al Municipio, otra a la Intendencia y la tercera queda en poder de la Comisión.




Por la Intendencia de Florida
Cra. M^a Lorena Senatore



Por el Municipio de Casupá
Sr. Luis A. Oliva Castro



Por el Municipio de Casupá
Nidia M. Silva Viñoli



Por el Municipio de Casupá
Claudio Andrés de León