

Informe de avance VILLA CONSTITUCION, período de 01/01/2021 a 31/05/2021

Síntesis del avance de los proyectos

Nombre de proyecto	Presupuesto planificado	Monto ejecutado	Estado de situación	Monto de certificaciones	% Avance certificado	% Avance plazo
Mejora en la camineria urbana y rural del Municipio de Constitución	\$ 3.663.138	\$ 2.496.717	En ejecución, de acuerdo a lo previsto	\$ 2.496.717	68,16%	30%
Destinar recursos para colaborar en el funcionamiento del Municipio	\$ 3.327.017	\$ 272.957	En ejecución, de acuerdo a lo previsto	\$ 395.715	11,89%	41%

Proyecto Mejora en la camineria urbana y rural del Municipio de Constitución

Descripción del proyecto:

Una de las políticas municipales es buscar el bienestar de la población y la mejor calidad de vida de su habitantes por eso la importancia de tener calles en óptimas condiciones. Al no realizar trabajos de mejoramiento en las calles, se continuaría con la problemática de movilización vehicular, deterioro de vehículos, así como dificultad para transportar productos y producción. Al ejecutarse el proyecto, se reducirá el tiempo que los habitantes recorren para llegar a sus hogares, centros de enseñanza y salud, evitando el daño a los vehículos y reduciendo el riesgo de accidentes. Realizando una planificación en conjunto con la Dirección de Obras de la Intendencia de Salto es que se desarrolla este proyecto para sumar económicamente a lo ya destinado por ellos, es una contrapartida de este Municipio a la Inversión. Específicamente se realizara recarga interna y bituminización de la calles más transitadas y del recorrido de las líneas de ómnibus, sumándole el mantenimiento en el resto de la localidad, construyendo alcantarillas y badenes donde se necesita.

Descripción global del avance del proyecto:

Durante el periodo reportado se ha trabajado en continua comunicacion con la Intendencia de Salto quien aposto a la concrecion de este proyecto a pesar de que los aportes economicos no estuvieran en su totalidad en el momento, es asi que la obra avanza a gran ritmo con el trabajo mancomunado y haciendo valer el acuerdo de gestionar este proyecto en conjunto con el area de descentralizacion y obras de la Intendencia de Salto

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 0	\$ 0	100%
Literal B	\$ 3.663.138	\$ 2.496.717	68%
Literal C	\$ 0	\$ 0	100%
Literal D	\$ 0	\$ 0	100%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
Totales:	\$ 3.663.138	\$ 2.496.717	68%

Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 2.496.717

Funcionamiento	\$ 0
Inversiones	\$ 2.496.717
Inversión exigible 50%	\$ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
Recarga y bituminización de calle Juan Chua, Uruguay y Rivera	Porcentaje	60	fotos

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas
Bituminización y recarga	Se realizó recarga y preparación de calle con posterior vituminización. Juan Chua en un total de 880 m con 7 metros de ancho Calle Uruguay en un total de 580 m con 8 m de ancho calle Rivera en un total de 380 m de largo con 6 m de ancho

Otras actividades:**Próximos pasos:**

La obra está en curso y se espera completarla para el mes de julio

Anexos

Título	Documento
BITUMINIZACION	2021_07_14_17_16_54_IMG-20210713-WA0015.jpg
BITUMINIZACION 1	2021_07_14_17_17_42_IMG-20210713-WA0016.jpg
BITUMINIZACION 2	2021_07_14_17_18_10_IMG-20210713-WA0017.jpg

Proyecto Destinar recursos para colaborar en el funcionamiento del Municipio

Descripción del proyecto:

Los gastos de funcionamiento son los gastos necesarios para el normal ejercicio de las funciones del Municipio, y hacen parte de éstos los servicios, gastos generales y de movilidad. Para funcionar correctamente se necesita proveer un monto de dinero que permita realizar compras de combustible para el funcionamiento de la maquinaria, el pago de respuestos y services, los gastos de movilidad de los funcionarios, productor de limpieza y oficina, herramientas y maquinarias pequeñas para el desarrollo del mantenimiento de los diferentes espacios con los cuales el Municipio cuenta, entre otras cuestiones.

Descripción global del avance del proyecto:

la experiencia nos ha mostrado la necesidad de contar con este proyecto que dote al municipio de un rubro específico para las compras de los combustibles y demas cuestiones necesarias para su normal desempeño, encontramos que hasta el momento se va desarrollando de manera efectiva.

Estado de situación de proyecto:

En ejecución, de acuerdo a lo previsto

Gastos ejecutados según fuente de financiamiento:

	Presupuesto	Monto ejecutado	% Avance
Literal A	\$ 1.446.322	\$ 0	0%
Literal B	\$ 915.784	\$ 272.957	30%
Literal C	\$ 527.260	\$ 0	0%
Literal D	\$ 437.651	\$ 0	0%
Otras fuentes de financiamiento	\$ 0	\$ 0	100%
Totales:	\$ 3.327.017	\$ 272.957	8%

Destino Literal B:

	Monto ejecutado
Literal B	\$ 272.957
Funcionamiento	\$ 272.957
Inversiones	\$ 0
Inversión exigible 50%	\$ 0

Avance de Productos:

Producto alcanzado	Unidad de medida	Valor alcanzado	Fuente de verificación
Municipio funcionando	Porcentaje	60	boletas compra

Avance de Actividades:

Actividad	Descripción de actividades realizadas
Gastos de funcionamiento	Se realizan las compras mensuales de combustible necesario para que la maquinaria del municipio se mantenga funcionando y se realicen las tareas correspondientes

Otras actividades:**Próximos pasos:**

Se continuara avanzando como hasta el momento

Anexos

Título	Documento
combustible	2021_07_14_17_40_00_combustible (2).pdf