

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

### Municipio Tomás Gomensoro

Nuevas líneas de acciones, servicios o proyectos que el Municipio está ejecutando o planifica realizar en el año, que no fueron incluidos en el formulario POA.

Objetivo Específico 6.2 (Nuevo)		
Descripción	Acondicionar y mantener en buen estado el paseo Zanja Honda	
Población objetivo	La totalidad de los pobladores de la localidad y los turistas	
Participación y relacionamiento con la comunidad	no	
Socios, especificar aporte esperado	no	
Fecha inicio	22/06/2017	
Fecha fin prevista	27/08/2017	
Presupuesto por fuente de financiamiento		
Departamental	FIGM	Otra fuente de financiamiento
\$ 25000	\$ 20000	\$ 0
Total del objetivo específico: \$45000		
Indicador y valor proyectado		
Indicador (de resultado, avance, proceso o desempeño)	Metros cuadrados contruidos	
Fuentes de verificación	Observación	
Valor del indicador del cual se parte		
40	Porcentaje	31/05/2017
Valor proyectado fin de año		
100	Porcentaje	31/12/2017
Principales actividades planificadas		
1) Nombre de la actividad: Adecuación de baños Descripción actividad: Reparación de dos baños en paseo Zanja Honda. Construcción de depósito para materiales Responsable: Capataz General Área: Obras		

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

### Municipio Tomás Gomensoro

A continuación se informa el avance en cada uno de los objetivos planificados.

#### Avance del objetivo 1.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Brindar a la población un espacio seguro y limpio para recreación y deportes		
Grado de avance %	50	
Descripción de la ejecución	Se ha limpiado y nivelado la zona. Queda pendiente la construcción de un puente y plantar árboles.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 170000	\$ 170000	\$ 85000
Indicador y valor actual		
Indicador: Cantidad de metros de peatonal construida		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 30 (28/02/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 50 (27/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Peatonal		
Grado de avance %	50	
Descripción de la implementación	Se ha limpiado y nivelado la zona. Queda pendiente la construcción de un puente y plantar árboles.	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

### Municipio Tomás Gomensoro

#### Avance del objetivo 2.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Adecuación de Estadio Municipal		
Grado de avance %	50	
Descripción de la ejecución	Se ha cumplido en un 50% con este objetivo quedando pendiente la instalación de columnas.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 200000	\$ 200000	\$ 100000
Indicador y valor actual		
Indicador: Cantidad de columnas instaladas - Metros de muro perimetral construido		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (31/03/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 50 (27/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Adecuación Estadio		
Grado de avance %	50	
Descripción de la implementación	Se ha cumplido en un 50% con este objetivo quedando pendiente la instalación de columnas.	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

### Municipio Tomás Gomensoro

#### Avance del objetivo 3.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Mantenimiento y mejoras en Plaza 25 de Agosto		
Grado de avance %	80	
Descripción de la ejecución	Se han sustituido casi la totalidad de luminarias por LED.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 130000	\$ 130000	\$ 80000
Indicador y valor actual		
Indicador: cantidad de focos LED instalados		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 20 (31/03/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 80 (27/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Adecuación de Plaza 25 de Agosto		
Grado de avance %	80	
Descripción de la implementación	Se han sustituido casi la totalidad de luminarias por LED.	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

### Municipio Tomás Gomensoro

#### Avance del objetivo 3.2

Descripción del objetivo y su implementación		
Contribuir a mejorar la urbanización		
Grado de avance %	0	
Descripción de la ejecución	Este objetivo no se ha cumplido con este objetivo debido, principalmente a dificultades para contar con la maquinaria necesaria. Está previsto llevarlo a cabo en los próximos meses.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 8000000	\$ 8000000	\$ 0
Indicador y valor actual		
Indicador: Cantidad de cuadras		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (28/02/2017)		
Valor proyectado: 0 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (27/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Urbanización		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	Este objetivo no se ha cumplido con este objetivo debido, principalmente a dificultades para contar con la maquinaria necesaria. Está previsto llevarlo a cabo en los próximos meses.	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

### Municipio Tomás Gomensoro

#### Avance del objetivo 3.3

Descripción del objetivo y su implementación		
Contribuir a mejorar la urbanización de barrios		
Grado de avance %	0	
Descripción de la ejecución	Este objetivo no se ha cumplido con este objetivo debido, principalmente a dificultades para contar con la maquinaria necesaria. Está previsto llevarlo a cabo en los próximos meses.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 170000	\$ 170000	\$ 0
Indicador y valor actual		
Indicador: Cantidad de metros construidos		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (28/02/2017)		
Valor proyectado: 1000 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (27/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Cordón cuneta		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	Este objetivo no se ha cumplido con este objetivo debido, principalmente a dificultades para contar con la maquinaria necesaria. Está previsto llevarlo a cabo en los próximos meses.	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

### Municipio Tomás Gomensoro

#### Avance del objetivo 4.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Instrumentar atención de controles de salud de ASSE		
Grado de avance %	0	
Descripción de la ejecución	No se ha cumplido con este objetivo debido a que por decisión de la Intendencia no ha sido autorizado el gasto con el argumento de que no es competencia estricta de la municipalidad.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 350000	\$ 350000	\$ 0
Indicador y valor actual		
Indicador: Compra de instrumentos para controles		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (28/02/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (27/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Controles de salud		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	No se ha cumplido con este objetivo debido a que por decisión de la Intendencia no ha sido autorizado el gasto con el argumento de que no es competencia estricta de la municipalidad.	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

### Municipio Tomás Gomensoro

#### Avance del objetivo 5.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Contar con un espacio público para diferentes actividades culturales y de recreación		
Grado de avance %	0	
Descripción de la ejecución	No se ha cumplido con este objetivo aún.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 350000	\$ 350000	\$ 0
Indicador y valor actual		
Indicador: Metros cuadrados reciclados		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (28/02/2017)		
Valor proyectado: 80 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (27/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Reciclaje de Club Uruguay		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	No se ha cumplido con este objetivo aún.	



## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

### Municipio Tomás Gomensoro

#### Avance del objetivo 6.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Contribuir a la educación sobre la correcta deposición de desperdicios		
Grado de avance %	80	
Descripción de la ejecución	Se han instalado tachos en espacios públicos y en domicilios particulares para la correcta deposición de residuos.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 151350	\$ 151350	\$ 90000
Indicador y valor actual		
Indicador: Cantidad de tachos colocados		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (28/02/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (27/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Espacios públicos		
Grado de avance %	80	
Descripción de la implementación	Se han instalado tachos en espacios públicos y en domicilios particulares para la correcta deposición de residuos.	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

### Municipio Tomás Gomensoro

#### Avance del objetivo 6.2(Nuevo)

Descripción del objetivo y su implementación		
Acondicionar y mantener en buen estado el paseo Zanja Honda		
Grado de avance %	100	
Descripción de la ejecución	Se ha cumplido con la totalidad de este objetivo. Además se refaccionó y revisió de cerámica la churrasquera mayor.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 45000	\$ 45000	\$ 45000
Indicador y valor actual		
Indicador: Metros cuadrados contruidos		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 40 (31/05/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 100 (27/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Adecuación de baños		
Grado de avance %	100	
Descripción de la implementación	Se han adecuado ambos baños en su totalidad	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

### Municipio Tomás Gomensoro

#### Avance del objetivo 7.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Contribuir a mejorar la comunicación con el Municipio		
Grado de avance %	0	
Descripción de la ejecución	No se ha cumplido con este objetivo aún.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 1760000	\$ 1760000	\$ 0
Indicador y valor actual		
Indicador: Funcionamiento de la Centralita		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (28/02/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 0 (27/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Centralita		
Grado de avance %	0	
Descripción de la implementación	No se ha cumplido con este objetivo aún.	

## Informe de Avance de Gestión Semestral dic/17

### Municipio Tomás Gomensoro

#### Avance del objetivo 9.1

Descripción del objetivo y su implementación		
Acondicionar el Cementerio Local		
Grado de avance %	70	
Descripción de la ejecución	Se construyeron dos nichos extra grandes, 20 metros de vereda interna además se han acondicionado en su totalidad ambos baños.	
Presupuesto y ejecución		
Presupuesto Inicial	Presupuesto Actual	Importe Ejecutado Acumulado en el Año
\$ 65000	\$ 65000	\$ 45000
Indicador y valor actual		
Indicador: Cantidad de nichos contruidos		
Unidad: Porcentaje		
Valor base: 0 (28/02/2017)		
Valor proyectado: 100 (31/12/2017)		
Valor actual del indicador: 70 (27/02/2018)		
Avance de las principales actividades planificadas		
Adecuación de Cementerio		
Grado de avance %	70	
Descripción de la implementación	Se construyeron dos nichos extra grandes, 20 metros de vereda interna además se han acondicionado en su totalidad ambos baños.	

## Municipio Tomás Gomensoro

### Indicadores de desarrollo institucional dic/17

Indicadores	Valor
<b>Desarrollo Organizacional</b>	
¿Cuántas sesiones tuvo el Concejo Municipal entre el 1º de Enero y 30 de Junio de 2018?	25
¿Cuántas actas del Concejo Municipal fueron aprobadas en este último semestre (Enero a Junio de 2018)?	25
<b>Finanzas Municipales</b>	
¿Cuál es el monto de crédito del programa presupuestal del Municipio de 2018, sin considerar Grupo 0 Remuneraciones? (en caso de tener dos programas ingrese la suma de ambos sin considerar el grupo 0 en cada caso)	1443400
¿Cuál es el monto ejecutado en gastos de funcionamiento del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 30 de Junio de 2018?.	10892659
¿Cuál es el monto ejecutado en gasto de inversiones del programa presupuestal del Municipio (excepto Grupo 0 Retribuciones personales), al 30 de Junio de 2018?	967187
¿Cuál es el monto de recursos extrapresupuestales ejecutados al 30 de Junio de 2018?	0
¿La partida del FIGM ha sido utilizada (total o parcialmente) como contrapartida del FDI (Fondo de Desarrollo del Interior) en el año 2018?	si