

CSD

INFORME

Comisión Sectorial de Descentralización

Informe del Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal
Año 2024

Agosto 2024



Oficina
de Planeamiento
y Presupuesto



Contenido

PRESENTACIÓN	2
1. SOLICITUDES DE APROBACIÓN DE PLANES OPERATIVOS ANUALES 2024	3
2. SOLICITUDES DE MODIFICACION DE PLANES.....	5
2.1. Departamento de Canelones- Municipio de Paso Carrasco	7
2.2. Departamento de Río Negro - Municipio de Nuevo Berlín	7
2.3. Departamento de Río Negro - Municipio de San Javier	6
3. RECURSOS Y TRANSFERENCIAS DEL FONDO DE INCENTIVO A LA GESTIÓN MUNICIPAL 2024	7
3.1. Aspectos Generales.....	7
3.2. Certificaciones.....	8

ANEXO 1 - RECURSOS Y TRANSFERENCIAS 2024 POR MUNICIPIO

ANEXO 2 - PROYECTOS APROBADOS 2024, IMPORTE CERTIFICADO EN EL MES Y TRANSFERENCIAS POR LITERAL DEL FONDO DE INCENTIVO PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL.



PRESENTACIÓN

Se presenta el informe correspondiente a los planes anuales y solicitudes de transferencia del último mes del Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal (FIGM). Este informe incluye un plan operativo anual (POA) 2024, el detalle de las certificaciones de avance de proyectos presentadas, y la retención de la cuota plenario por el período enero a junio 2024 del literal A.

Como ya se ha mencionado en informes anteriores, la Ley de Presupuesto Nacional (artículo 664 de la Ley N° 19.924) establece los montos anuales del Fondo, así como los criterios de distribución y condiciones para el acceso en cada literal. Por su parte en el Reglamento Administrativo del FIGM se establecen los mecanismos que permiten dar cumplimiento a la ley.

La asignación de los fondos entre los Municipios se realiza de acuerdo a los criterios de distribución establecidos en el artículo 664 de la Ley N° 19.924 (literales A y D) y según los criterios aprobados por la Comisión Sectorial de Descentralización (literales B y C). Las transferencias de cada uno de los literales del Fondo se realizan en el marco del [Reglamento de gestión administrativa del Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal](#), aprobado por la Comisión Sectorial de Descentralización (acta 231 de fecha 17/dic/20). El destino de los literales B, C y D del FIGM es el financiamiento de los proyectos presentados por el Concejo Municipal y aprobados por la Comisión Sectorial de Descentralización.

Respecto a las transferencias y certificaciones, el Reglamento del FIGM establece “El seguimiento de los proyectos que están en fase de ejecución es responsabilidad de los municipios e intendencias departamentales. El Municipio y la Intendencia designan responsables técnicos, quienes realizarán los informes de certificación de avance de los proyectos de inversión, y del resto de los proyectos en implementación.” Cuando se va avanzando en la ejecución de cada proyecto y en la ejecución de los adelantos, los Municipios podrán solicitar transferencias subsiguientes en la medida que se presenten certificados de avance.

El área de Descentralización y Cohesión Social de la OPP, realiza la Secretaría Técnica del FIGM, lo cual implica realizar la distribución de los fondos de acuerdo a los criterios de distribución, sistematizar la información de planes, certificaciones y transferencias, procesar las rendiciones de cuentas. Los técnicos del área brindan asistencia técnica a los municipios e intendencias durante el proceso de planificación, certificación, y ejecución de los proyectos; asimismo, tienen a cargo la verificación de los requerimientos formales establecidos en la normativa.



1. SOLICITUDES DE APROBACIÓN DE PLANES OPERATIVOS ANUALES 2024

En sesiones anteriores, la Comisión Sectorial de Descentralización consideró 118 POA y Compromisos de Gestión 2024, lo que permitió la transferencia de adelantos del 20% correspondiente a los literales B, C y D del fondo.

En el último mes se ha recibido 5 POA y Compromiso de Gestión del año 2024, de acuerdo a lo siguiente:

Departamento	Municipio	Cantidad de proyectos
Maldonado	San Carlos	2
Paysandú	Guichón	1
Paysandú	Piedras Coloradas	2
Paysandú	Quebracho	9
Tacuarembó	Paso de los Toros	1

Estos POA's contienen 15 proyectos, de acuerdo a lo siguiente:

	Literal A	Literal B	Literal C	Literal D	% Lit B Inv	% Lit B Inversiones ABC
Maldonado	-	20.638.062	4.986.595	1.613.425	76%	50%
SAN CARLOS	-	20.638.062	4.986.595	1.613.425	76%	50%
SEGUNDA ETAPA TECHADO ESCENARIO TEATRO DE VERANO	-	3.583.632	4.815.894	413.425	41%	0%
CAYETANO SILVA, ADECUACIÓN DE ESCENARIO Y GRADAS	-	-	-	-	-	-
SKATE PARK LA BARRA	-	17.054.430	170.701	1.200.000	93%	61%
Tacuarembó	-	11.660.239	2.467.969	1.613.425	74%	50%
PASO DE LOS TOROS	-	11.660.239	2.467.969	1.613.425	74%	50%
MEJORA Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO.	-	11.660.239	2.467.969	1.613.425	74%	50%
Paysandú	-	26.087.415	3.987.862	4.840.275	75%	58%
GUICHON	-	11.203.871	1.667.975	1.613.425	77%	50%
Cordón Cuneta y tratamiento bituminoso en barrio Centro Sur	-	11.203.871	1.667.975	1.613.425	77%	50%
PIEDRAS COLORADAS	-	6.603.802	1.052.286	1.613.425	71%	56%
Ejecución de obras de tratamiento bituminoso en calles de los Barrios de Mevir de puntas de Arroyo Negro	-	778.518	1.052.286	1.613.425	23%	100%
Ejecución de obras de tratamiento bituminosos en calles de los Barrios de Mevir II, III, IV y V de pueblo Orgoroso	-	5.825.284	-	-	100%	50%
QUEBRACHO	-	8.279.742	1.267.601	1.613.425	74%	69%
Adquisición Bandera de Quebracho	-	-	167.601	-	0%	0%
Compra de Piedra tipo 2 para Posterior Tratamiento Bituminoso en Bici senda existente en la Jurisdicción del Municipio	-	386.001	-	-	100%	0%
Compras de Equipamiento para Oficina, Sala Velatoria y	-	950.000	-	-	100%	0%
Construcción de Cordón Cuneta	-	5.751.141	-	-	100%	100%
ILUMINACIÓN PARA CANCHA DE FUTBOL 7, ELA 30 ARROYO MALO	-	262.600	-	-	100%	0%
Inversión de Maquinaria y Herramienta para Mantenimiento de	-	-	-	1.613.425	0%	0%
JUEGOS ESPACIOS PÚBLICOS - Mejora de los espacios de esparcimiento (Rincones Infantiles)	-	-	500.000	-	0%	0%
Mejoras de gestión de residuos en Pueblo Arroyo Malo , Zona de Chacritas y Barrios de Mevir	-	-	600.000	-	0%	0%
Reparación Losa de Hormigón Puente Santa Kilda (Melonio)	-	930.000	-	-	100%	0%
Total general	-	58.385.716	11.442.426	8.067.125	75%	53%

Fuente: POA y Compromiso de Gestión 2024 presentado por los municipios en el Sistema de Gestión Municipal.

Nota: El presupuesto presentado refleja los valores del FIGM 2024.



Quedando pendientes de presentación 2 POA's 2024 que se detallan a continuación:

	Literal A	Suma de Literal B	Suma de Literal C	Suma de Literal D
Maldonado	0	8.138.594	1.814.239	1.613.425
PAN DE AZUCAR	0	8.138.594	1.814.239	1.613.425
Paysandú	0	8.593.920	1.331.254	1.613.425
PORVENIR	0	8.593.920	1.331.254	1.613.425
Total general	0	16.732.514	3.145.493	3.226.850

Los documentos recibidos cumplen con los requerimientos formales de acuerdo a lo establecido en la normativa y especialmente en el Reglamento de gestión administrativa del FIGM:

- i. Los proyectos fueron ingresados completos en la *Cartera de Proyectos*, y *enviados al POA*, lo cual prevé que cada uno contenga: una descripción de la situación a resolver, la descripción del proyecto, objetivo general, objetivos específicos, productos, actividades y presupuesto planificado, así como la identificación del certificador técnico responsable.
- ii. El Plan Operativo Anual y correspondiente Compromiso de Gestión 2024, en su versión impresa, cuenta con el requisito formal de contar con las firmas del concejo municipal (al menos tres: la firma de Alcalde y dos concejales), y del Intendente y Secretario General de la Intendencia correspondiente.
- iii. Asimismo, cumplen con el destino del literal B establecido en la ley, por el cual al menos el 70% de dicho literal debe ser para inversiones, y asimismo establece que al menos el 50% del literal debe tener como destino "*obras de mejoramiento de pluviales, caminería urbana y rural, cordón cuneta, veredas, alumbrado público y gestión de residuos*".



2. SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE PLANES

En este último mes, se han recibido tres solicitudes de modificación del POA y Compromiso de Gestión del año 2024 por parte de los municipios, con el aval de las intendencias departamentales correspondientes. Se detalla a continuación las solicitudes y justificaciones realizadas en el Sistema de Gestión Municipal.

2.1 Departamento de Canelones - Municipio de Paso Carrasco

El Municipio de Paso Carrasco, presenta una solicitud de modificación de su POA y Compromiso de Gestión, que configura un POA 2024 reformulado con los siguientes proyectos y presupuesto:

Nombre Proyecto	SÍNTESIS DEL POA ORIGINAL				SÍNTESIS DEL POA REFORMULADO					
	Presup. Original	Literal B	Literal C	Literal D	Presup. AJ.	Literal B AJ.	Literal C AJ.	Literal D AJ.	Importe a Aj.	Observ.
ESTACIONAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD	\$ 2.302.764	\$ 2.302.764	\$ 0	\$ 0	\$ 2.302.764	\$ 2.302.764	\$ 0	\$ 0		
mejoramiento de calles y canalizaciones	\$ 1.315.895	\$ 1.315.895	\$ 0	\$ 0	\$ 1.315.895	\$ 1.315.895	\$ 0	\$ 0		
cuadrilla de podas	\$ 1.186.522	\$ 0	\$ 1.186.522	\$ 0	\$ 1.186.522	\$ 0	\$ 1.186.522	\$ 0		
mejoramiento de espacios publicos y via	\$ 2.236.870	\$ 0	\$ 2.236.870	\$ 0	\$ 2.236.870	\$ 0	\$ 2.236.870	\$ 0		
compra de camion	\$ 840.453	\$ 0	\$ 0	\$ 840.453	\$ 940.000	\$ 0	\$ 0	\$ 940.000	99.547	Sube Lit.D
insumos culturales	\$ 772.972	\$ 0	\$ 0	\$ 772.972	\$ 673.425	\$ 0	\$ 0	\$ 673.425	- 99.547	Baja Lit.D
TOTAL POA 2024 PASO CARRASCO	\$ 8.655.476	\$ 3.618.659	\$ 3.423.392	\$ 1.613.425	\$ 8.655.476	\$ 3.618.659	\$ 3.423.392	\$ 1.613.425		

Justificación: El Municipio de Paso Carrasco cuenta con la necesidad de comprar un camión, por lo que se deberá transponer desde el proyecto "compra de insumos culturales" el importe de \$ 99.547 pesos uruguayos al proyecto "compra de camión" en el POA literal D, dado que no alcanza el saldo actual destinado a compra de camión. Debe incrementarse el proyecto "compra de camión" de \$840.453 a \$ 940.000 pesos uruguayos.

2.2 Departamento de Río Negro - Municipio de Nuevo Berlín

El Municipio de Nuevo Berlín, presenta una solicitud de modificación de su POA y Compromiso de Gestión, que configura un POA 2024 reformulado con los siguientes proyectos y presupuesto:

	SÍNTESIS DEL POA ACTUAL				SÍNTESIS DEL POA REFORMULADO					
	Presup. Original	Literal B	Literal C	Literal D	Presup. AJ.	Literal B AJ.	Literal C AJ.	Literal D AJ.	Importe a Aj.	Observ.
Eventos y Turismo.	\$ 413.069	\$ 413.069	\$ 0	\$ 0	\$ 579.416	\$ 579.416	\$ 0	\$ 0	166.347	Sube Lit.B
Fiestas Tradicionales	\$ 243.749	\$ 0	\$ 243.749	\$ 0	\$ 243.749	\$ 0	\$ 243.749	\$ 0		
Adquisicion de luminarias	\$ 889.892	\$ 0	\$ 889.892	\$ 0	\$ 889.892	\$ 0	\$ 889.892	\$ 0		
Construcción y reparación vial	\$ 3.065.183	\$ 3.065.18	\$ 0	\$ 0	\$ 3.065.18	\$ 3.065.18	\$ 0	\$ 0		
Adquisición de Bachera	\$ 1.334.838	\$ 1.334.83	\$ 0	\$ 0	\$ 1.334.83	\$ 1.334.83	\$ 0	\$ 0		
Acondicionamiento de gimnasio Centro Democrático.	\$ 1.613.425	\$ 0	\$ 0	\$ 1.613.42	\$ 1.613.42	\$ 0	\$ 0	\$ 1.613.425		
Adquisicion de camion con volcadora	\$ 1.038.206	\$ 1.038.20	\$ 0	\$ 0	\$ 871.859	\$ 871.859	\$ 0	\$ 0	- 166.347	Baja Lit.B
TOTAL POA 2024 NUEVO BERLIN	\$ 8.598.362	\$ 5.851.29	\$ 1.133.64	\$ 1.613.42	\$ 8.598.36	\$ 5.851.29	\$ 1.133.64	\$ 1.613.425		



Justificación: Se solicita la reformulación del proyecto "Adquisición camión con volcadora" ya que el valor del camión fue menor al presupuestado. Se pretende destinar el excedente al proyecto "eventos y turismo"

2.3 Departamento de Río Negro - Municipio de San Javier

El Municipio de San Javier, presenta una solicitud de modificación de su POA y Compromiso de Gestión, que configura un POA 2024 reformulado con los siguientes proyectos y presupuesto:

	SÍNTESIS DEL POA ACTUAL				SÍNTESIS DEL POA REFORMULADO					
	Presup. Original	Literal B	Literal C	Literal D	Presup. AJ.	Literal B AJ.	Literal C AJ.	Literal D AJ.	Importe a Aj.	Observ.
Alumbrado publico	\$ 1.977.537	\$ 1.977.537	\$ 0	\$ 0	\$ 1.977.537	\$ 1.977.537	\$ 0	\$ 0		
RECUPERACION DE PARQUE 27 DE JULIO	\$ 2.471.921	\$ 2.471.921	\$ 0	\$ 0	\$ 3.262.935	\$ 2.471.921	\$ 0	\$ 791.014	791.014	Sube Lit.D
juego inclusivo	\$ 435.319	\$ 435.319	\$ 0	\$ 0	\$ 435.319	\$ 435.319	\$ 0	\$ 0		
Iluminacion en Plaza Libertad	\$ 1.162.015	\$ 0	\$ 1.162.015	\$ 0	\$ 1.162.015	\$ 0	\$ 1.162.01	\$ 0		
samovar	\$ 791.014	\$ 0	\$ 0	\$ 791.014					- 791.014	Baja Lit.D
pintura en acceso norte	\$ 822.411	\$ 0	\$ 0	\$ 822.411	\$ 822.411	\$ 0	\$ 0	\$ 822.411		
adquisición de tractor	\$ 988.769	\$ 988.769	\$ 0	\$ 0	\$ 988.769	\$ 988.769	\$ 0	\$ 0		
TOTAL POA 2024 SAN JAVIER	\$ 8.648.986	\$ 5.873.546	\$ 1.162.015	\$ 1.613.425	\$ 8.648.986	\$ 5.873.546	\$ 1.162.01	\$ 1.613.425		

Justificación: Se solicita reformulación para destinar los fondos del proyecto "Samovar" al proyecto "Recuperación de Parque 27 de Julio" ya que el presupuesto es insuficiente para cumplir con lo planificado".



3. RECURSOS Y TRANSFERENCIAS DEL FONDO DE INCENTIVO A LA GESTIÓN MUNICIPAL 2024

3.1. Aspectos Generales

La siguiente tabla incluye los montos transferidos por cada literal, que corresponden a las cuotas del literal A, y a los adelantos del 20% de los literales B, C y D, correspondientes a los 118 POA 2024 aprobados en meses pasados y el POA puesto a consideración en este mes.

RESUMEN DE RECURSOS Y TRANSFERENCIAS DEL FONDO DE INCENTIVO A LA GESTIÓN MUNICIPAL 2024					
RECURSOS	LITERAL A	LITERAL B	LITERAL C	LITERAL D	TOTAL
FIGM 2024 (a)	222.167.125	1.492.418.981	403.356.481	201.678.125	2.319.620.712
TRANSFERENCIAS	LITERAL A	LITERAL B	LITERAL C	LITERAL D	TOTAL
2/2/2024	18.513.875				18.513.875
9/2/2024		224.244.403	62.597.807	27.428.225	314.270.435
13/3/2024	18.513.875		10.721.483	4.312.458	33.547.816
21/3/2024		32.037.493			32.037.493
22/3/2024	18.513.875	28.149.166	9.538.049	8.438.332	64.639.422
9/4/2024		30.941.218	8.862.899	3.549.535	43.353.652
30/4/2024	18.513.875	32.845.078	12.554.552	5.140.849	69.054.354
7/5/2024		3.090.855	875.437	968.055	4.934.347
24/05 y 27/05/24	18.513.875	100.957.761	11.449.316	6.515.425	137.436.377
31/05/24 y 06/06/24		4.187.171	1.151.782	1.290.740	6.629.693
26/6/2024	18.513.875	50.798.423	25.463.282	7.120.548	101.896.128
ByD 6/8-C7/8		9.584.662	1.641.582	1.613.425	12.839.669
31/7/2024	18.513.875	77.786.712	32.880.120	8.342.539	137.523.246
ByD 6/8-C7/8	-	1.036.143	204.129	322.685	1.562.957
13/8/2024			357.171	250.400	607.571
Transf. Cert. - 08	18.513.875	81.982.042	26.401.375	10.988.667	137.885.959
Anticipos		11.677.143	2.288.485	1.613.425	15.579.053
					-
TRANSFERENCIAS ACUMULADAS (b)	148.111.000	689.318.270	206.987.469	87.895.308	1.132.312.047
SALDO (a-b)	74.056.125	803.100.711	196.369.012	113.782.817	1.187.308.665
% Transferencias Acumuladas	66,67%	46,19%	51,32%	43,58%	48,81%

En el **Anexo 1** se detallan los recursos del FIGM del año 2024 asignados por Municipio y las transferencias acumuladas.



3.2. Certificaciones

A la fecha se han procesado 211 certificaciones de avance de proyectos del año 2024, las cuales cumplen con los requerimientos, por un monto total de \$ 149.215.112. El monto que se transfiere a las intendencias, con destino a los municipios es menor, dado que descuenta la proporción del adelanto realizados/¹. En este caso se les transfiere un monto total de \$ 119.372.084 (literales B, C y D del Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal), de acuerdo a lo siguiente:

Concepto	Importe \$
<i>Literal B Certificaciones</i>	81.982.042
<i>Literal C Certificaciones</i>	26.401.375
<i>Literal D Certificaciones</i>	10.988.667
Total	119.372.084

En el **Anexo 2** se detallan por municipio los proyectos aprobados, el avance certificado y las transferencias por literal del fondo de incentivo para la gestión municipal 2024.

¹ La devolución del adelanto transferido en cada uno de los literales, se descuenta a medida que se presenten los certificados de avance de ejecución (en cada certificado se descuenta un 20%).

ANEXO 1

RECURSOS Y TRANSFERENCIAS 2024 POR MUNICIPIO

AGOSTO/24 - incluye anticipo de 5 POA puestos a consideración de la CSD de este mes.
Incluye la cuota del literal A del mes y las transferencias correspondientes a certificaciones, que están en trámite.

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO	RECURSOS FIGM 2024	TRANSFERENCIAS ACUMULADAS	SALDO	% Transferencias
Artigas	51.131.091	18.240.401	32.890.690	35,7%
Baltasar Brum	11.456.604	4.450.547	7.006.057	38,8%
Bella Unión	28.632.772	9.442.897	19.189.875	33,0%
Tomás Gomensoro	11.041.715	4.346.957	6.694.758	39,4%
Canelones	539.980.697	270.523.050	269.457.647	50,1%
18 de mayo	32.862.373	26.557.246	6.305.127	80,8%
Aguas Corrientes	6.099.492	3.002.900	3.096.592	49,2%
Atlántida	6.770.611	4.902.985	1.867.626	72,4%
Barros Blancos	38.414.242	9.166.091	29.248.151	23,9%
Canelones	20.217.981	7.324.120	12.893.861	36,2%
Ciudad de La Costa	24.765.411	8.543.274	16.222.137	34,5%
Colonia Nicolich	23.392.813	7.572.359	15.820.454	32,4%
Empalme Olmos	10.696.850	4.728.555	5.968.295	44,2%
La Floresta	11.283.169	3.743.063	7.540.106	33,2%
La Paz	19.019.952	9.810.840	9.209.112	51,6%
Las Piedras	57.631.723	32.230.990	25.400.733	55,9%
Los Cerrillos	12.493.555	4.694.310	7.799.245	37,6%
Migues	13.157.810	11.524.871	1.632.939	87,6%
Montes	7.320.427	3.483.504	3.836.923	47,6%
Pando	32.767.058	20.345.388	12.421.670	62,1%
Parque del Plata	6.894.923	4.331.874	2.563.049	62,8%
Paso Carrasco	10.432.813	4.231.338	6.201.475	40,6%
Progreso	14.633.746	7.536.937	7.096.809	51,5%
Salinas	11.866.923	4.154.333	7.712.590	35,0%
San Antonio	10.881.396	4.124.377	6.757.019	37,9%
San Bautista	9.235.022	4.667.160	4.567.862	50,5%
San Jacinto	14.278.802	5.416.708	8.862.094	37,9%
San Ramón	11.501.897	7.766.545	3.735.352	67,5%
Santa Lucía	16.784.706	5.874.679	10.910.027	35,0%
Santa Rosa	12.025.554	6.214.395	5.811.159	51,7%
Sauce	17.008.835	10.685.692	6.323.143	62,8%
Soca	13.180.329	7.182.061	5.998.268	54,5%
Suárez	27.934.868	12.508.401	15.426.467	44,8%
Tala	18.237.318	14.119.204	4.118.114	77,4%
Toledo	28.190.098	14.078.850	14.111.248	49,9%

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO	RECURSOS FIGM 2024	TRANSFERENCIAS ACUMULADAS	SALDO	% Transferencias
Cerro Largo	155.666.940	92.421.964	63.244.976	59,4%
Aceguá	9.375.416	6.156.971	3.218.445	65,7%
Arbolito	8.288.403	3.147.157	5.141.246	38,0%
Arévalo	8.476.622	7.153.736	1.322.886	84,4%
Bañado de Medina	10.147.362	6.075.355	4.072.007	59,9%
Centurión	8.964.249	4.290.454	4.673.795	47,9%
Cerro de las Cuentas	8.714.357	5.729.886	2.984.471	65,8%
Fraile Muerto	10.939.489	5.754.314	5.185.175	52,6%
Isidoro Noblía	12.811.402	8.750.569	4.060.833	68,3%
Las Cañas	9.989.435	5.202.793	4.786.642	52,1%
Plácido Rosas	8.830.229	4.014.113	4.816.116	45,5%
Quebracho (CL)	8.049.840	5.773.496	2.276.344	71,7%
Ramón Trigo	8.345.650	3.767.621	4.578.029	45,1%
Río Branco	25.056.237	14.049.660	11.006.577	56,1%
Tres Islas	8.278.293	6.289.990	1.988.303	76,0%
Tupambaé	9.399.956	6.265.849	3.134.107	66,7%
Colonia	123.119.636	59.312.393	63.807.243	48,2%
Carmelo	18.436.580	4.559.216	13.877.364	24,7%
Colonia Miguelete	9.005.705	2.713.361	6.292.344	30,1%
Colonia Valdense	6.861.881	2.679.301	4.182.580	39,0%
Florencio Sánchez	10.912.661	8.458.911	2.453.750	77,5%
Juan Lacaze	15.665.611	6.526.317	9.139.294	41,7%
La Paz (Co)	6.710.172	2.531.134	4.179.038	37,7%
Nueva Helvecia	9.679.131	6.900.696	2.778.435	71,3%
Nueva Palmira	12.981.659	9.873.753	3.107.906	76,1%
Ombúes de Lavalle	9.828.755	4.711.280	5.117.475	47,9%
Rosario	11.670.287	4.205.183	7.465.104	36,0%
Tarariras	11.367.194	6.153.241	5.213.953	54,1%
Durazno	26.403.129	6.939.467	19.463.662	26,3%
Sarandí del Yí	15.055.012	3.840.423	11.214.589	25,5%
Villa del Carmen	11.348.117	3.099.044	8.249.073	27,3%
Flores	5.159.098	1.861.240	3.297.858	36,1%
Ismael Cortinas	5.159.098	1.861.240	3.297.858	36,1%
Florida	26.496.185	12.514.017	13.982.168	47,2%
Casupá	7.323.129	4.439.398	2.883.731	60,6%
Fray Marcos	9.660.451	4.407.965	5.252.486	45,6%
Sarandí Grande	9.512.605	3.666.654	5.845.951	38,5%
Lavalleja	37.432.915	16.803.233	20.629.682	44,9%
José Batlle y Ordóñez	9.609.180	4.593.140	5.016.040	47,8%
José Pedro Varela	10.841.772	5.436.321	5.405.451	50,1%
Solís de Mataojo	7.913.448	3.579.654	4.333.794	45,2%
Villa Mariscal	9.068.515	3.194.118	5.874.397	35,2%

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO	RECURSOS FIGM 2024	TRANSFERENCIAS ACUMULADAS	SALDO	% Transferencias
Maldonado	148.713.356	39.902.530	108.810.826	26,8%
Aiguá	11.194.391	3.564.106	7.630.285	31,8%
Garzón	8.912.199	2.611.860	6.300.339	29,3%
Maldonado	53.825.000	16.495.964	37.329.036	30,6%
Pan de Azúcar	13.343.595	1.184.888	12.158.707	8,9%
Piriápolis	14.066.685	4.083.154	9.983.531	29,0%
Punta del Este	9.861.118	2.801.644	7.059.474	28,4%
San Carlos	29.015.419	6.632.504	22.382.915	22,9%
Solís Grande	8.494.949	2.528.410	5.966.539	29,8%
Montevideo	666.217.647	412.220.919	253.996.728	61,9%
Municipio A	164.664.546	47.153.032	117.511.514	28,6%
Municipio B	32.473.915	26.082.139	6.391.776	80,3%
Municipio C	28.876.279	20.480.873	8.395.406	70,9%
Municipio CH	25.197.468	10.600.448	14.597.020	42,1%
Municipio D	152.798.088	116.371.146	36.426.942	76,2%
Municipio E	34.346.219	19.593.655	14.752.564	57,0%
Municipio F	146.766.930	122.927.819	23.839.111	83,8%
Municipio G	81.094.202	49.011.807	32.082.395	60,4%
Paysandú	81.792.481	20.604.040	61.188.441	25,2%
Chapicuy	9.221.247	3.420.991	5.800.256	37,1%
Guichón	16.262.608	4.081.942	12.180.666	25,1%
Lorenzo Geyres	9.592.122	2.747.845	6.844.277	28,6%
Piedras Coloradas	11.046.850	3.038.791	8.008.059	27,5%
Porvenir	13.315.936	1.184.888	12.131.048	8,9%
Quebracho	12.938.105	3.417.041	9.521.064	26,4%
Tambores	9.415.613	2.712.542	6.703.071	28,8%
Río Negro	45.585.591	22.574.871	23.010.720	49,5%
Nuevo Berlín	10.375.699	5.855.806	4.519.893	56,4%
San Javier	10.426.323	7.005.100	3.421.223	67,2%
Young	24.783.569	9.713.965	15.069.604	39,2%
Rivera	48.503.190	18.933.150	29.570.040	39,0%
Minas de Corrales	12.920.323	5.737.061	7.183.262	44,4%
Tranqueras	22.580.080	9.766.112	12.813.968	43,3%
Vichadero	13.002.787	3.429.977	9.572.810	26,4%
Rocha	51.679.171	14.877.041	36.802.130	28,8%
Castillos	16.883.748	4.206.170	12.677.578	24,9%
Chuy	13.208.850	3.471.191	9.737.659	26,3%
La Paloma	7.708.735	3.594.692	4.114.043	46,6%
Lascano	13.877.838	3.604.988	10.272.850	26,0%
Salto	72.161.115	38.048.391	34.112.724	52,7%
Belén	9.593.757	6.282.371	3.311.386	65,5%
Colonia Lavalleja	13.846.145	8.308.494	5.537.651	60,0%
Mataojo	10.482.180	3.953.856	6.528.324	37,7%
Rincón de Valentín	9.243.975	3.706.461	5.537.514	40,1%
San Antonio (Salto)	15.633.775	7.702.977	7.930.798	49,3%
Villa Constitución	13.361.283	8.094.232	5.267.051	60,6%

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO	RECURSOS FIGM 2024	TRANSFERENCIAS ACUMULADAS	SALDO	% Transferencias
San José	83.471.287	27.240.389	56.230.898	32,6%
Ciudad del Plata	40.318.626	12.855.577	27.463.049	31,9%
Ecilda Paullier	12.568.404	5.182.121	7.386.283	41,2%
Libertad	18.304.102	5.917.240	12.386.862	32,3%
Rodríguez	12.280.155	3.285.451	8.994.704	26,8%
Soriano	53.358.181	13.989.318	39.368.863	26,2%
Cardona	8.982.313	2.625.883	6.356.430	29,2%
Dolores	26.309.221	6.091.264	20.217.957	23,2%
José Enrique Rodó	9.453.150	2.720.051	6.733.099	28,8%
Palmitas	8.613.497	2.552.120	6.061.377	29,6%
Tacuarembó	42.797.063	11.047.673	31.749.390	25,8%
Ansina	13.178.049	3.465.030	9.713.019	26,3%
Paso de los Toros	17.518.970	4.333.215	13.185.755	24,7%
San Gregorio de Polanco	12.100.044	3.249.428	8.850.616	26,9%
Treinta y Tres	59.951.939	34.257.960	25.693.979	57,1%
Cerro Chato	8.769.789	7.504.062	1.265.727	85,6%
Gral. Enrique Martínez	9.695.633	6.207.728	3.487.905	64,0%
Rincón	9.353.871	3.858.837	5.495.034	41,3%
Santa Clara de Olimar	10.798.465	4.756.227	6.042.238	44,0%
Vergara	12.764.892	7.715.227	5.049.665	60,4%
Villa Sara	8.569.289	4.215.879	4.353.410	49,2%
Total general	2.319.620.712	1.132.312.047	1.187.308.665	48,8%

ANEXO 2 - PROYECTOS APROBADOS 2024 CON IMPORTES CERTIFICADO EN EL MES Y TRANSFERENCIAS POR LITERAL DEL FONDO DE INCENTIVO PARA LA GESTIÓN MUNICIPAL.

Notas:

- Lista de los proyectos correspondientes a los 118 POAS presentados en la sesión de la Comisión Sectorial de Descentralización.
- No incluye los proyectos financiados con el literal A del FIGM.

Departamento / Municipio / Proyecto [ID]	Total del Presupuesto	Monto Certificaciones acumuladas a la fecha	% Certificaciones acumuladas	MONTO CERTIFICADO_08	LIT_B_08	LIT_C_08	LIT_D_08
Artigas	47.576.417	1686439	4%	5220967	2362417	936843	877514
BALTASAR BRUM	9.679.267	1449239	15%	213020	170416	0	0
Compra de maquinaria [FIGM2024/1531]	4.832.044	813044	16,83%	0	0	0	0
Difusión a eventos deportivos y culturales [FIGM2024/1532]	330.000	240000	72,73%	0	0	0	0
Imprevistos por obra reforma Galpon del Norte [FIGM2024/1536]	300.000	12475	4,16%	0	0	0	0
Mobiliario para sala multiuso [FIGM2024/1537]	91.000	91000	100,00%	0	0	0	0
Paseo de los abuelos [FIGM2024/1534]	2.165.760	0	0,00%	0	0	0	0
Pista Pumptrack-Skate [FIGM2024/1533]	887.400	0	0,00%	0	0	0	0
Urbanización [FIGM2024/1535]	1.073.063	292720	27,28%	213020	170416	0	0
BELLA UNIÓN	26.855.435	0	0%	3608653	2192001	0	694922
Dependencias Municipales Seguras [FIGM2024/1160]	1.107.420	0	0,00%	868652	0	0	694922
Gestión Vial 3 [FIGM2024/1163]	9.161.424	0	0,00%	0	0	0	0
Urbanización Centro Poblado Cainsa [FIGM2024/1161]	9.689.931	0	0,00%	0	0	0	0
Urbanización Centro Poblado Mones Quintela [FIGM2024/1162]	6.896.660	0	0,00%	2740001	2192001	0	0
TOMÁS GOMENSORO	11.041.715	237200	2%	1399294	0	936843	182592
Adecuar la Urbanización, mediante intervenciones puntuales en algunos barrios	1.171.054	0	0,00%	1171054	0	936843	0
Adquisición de una barométrica. [FIGM2024/1165]	6.479.899	0	0,00%	0	0	0	0
ARTE EN MOVIMIENTO [FIGM2024/1170]	276.855	0	0,00%	100000	0	0	80000
BECAS ESTUDIANTILES Y CONTRATACION DE REMISE PARA EL TRASLADO DE DIVERTIRTE APRENDIENDO MUSICA [FIGM2024/1169]	1.777.337	0	0,00%	0	0	0	0
FÚTBOL PARA TODOS [FIGM2024/1168]	593.269	205200	34,59%	0	0	0	0
Mejorar la iluminación y aspecto de los rincones infantiles de nuestras plazas	81.561	0	0,00%	0	0	0	0
RENALEK DEL FORTIN DE LOS GAUCHOS [FIGM2024/1166]	345.335	0	0,00%	128240	0	0	102592
YOGA TERAPÉUTICO [FIGM2024/1164]	79.101	32000	40,45%	0	0	0	0
Canelones	502.656.620	139041238	28%	33014164	14297116	8941594	3172620
18 DE MAYO	31.085.036	22529963	72%	1414228	1063411	21571	46400
Asociativo [FIGM2024/1001]	3.489.807	1613306	46,23%	26964	0	21571	0
Compra de Materiales de Construcción y Arrendamientos [FIGM2024/1004]	7.195.204	1395973	19,40%	1329264	1063411	0	0
Consolidación barrio El Santo [FIGM2024/1002]	18.786.600	18786591	100,00%	0	0	0	0
Cultural, Deportivo y Social [FIGM2024/1003]	1.613.425	734093	45,50%	58000	0	0	46400
AGUAS CORRIENTES	4.322.155	1010923	23%	181055	0	89943	54901
Educación, Cultura y Deporte [FIGM2024/1005]	1.613.425	273610	16,96%	68626	0	0	54901
Mantenimiento de Espacios Públicos y Estructuras edilicias del Municipio de Aguas Proyecto Asociativo Micro Region 1 (Aguas	623.963	198424	31,80%	112429	0	89943	0
Corrientes ? Canelones ? Cerrillos y Santa Proyecto de inversión Municipio de Aguas	399.698	145560	36,42%	0	0	0	0
Corrientes [FIGM2024/1008]	1.190.685	0	0,00%	0	0	0	0
Proyecto Funcionamiento Literal B [FIGM2024/1009]	494.384	393329	79,56%	0	0	0	0
ATLÁNTIDA	6.770.611	2601416	38%	797887	419721	116619	101969

Departamento / Municipio / Proyecto [ID]	Total del Presupuesto	Monto Certificaciones acumuladas a la fecha	% Certificaciones acumuladas	MONTO CERTIFICADO_08	LIT B_08	LIT C_08	LIT D_08
Aquiler de SS:HH y apoyo a Eventos [FIGM2024/1015]	796.629	510877	64,13%	39070	0	31256	0
Alumbrado Público [FIGM2024/1013]	296.630	0	0,00%	0	0	0	0
Ciclovías [FIGM2024/1010]	874.072	152030	17,39%	474248	379398	0	0
Mejora y Mantenimiento Edificio [FIGM2024/1012]	845.625	535300	63,30%	70744	0	0	56595
Mejoras, mantenimiento y amobiamiento de Espacios Públicos . [FIGM2024/1016]	400.535	152729	38,13%	42107	0	33686	0
Participativo-Asociativo [FIGM2024/1014]	889.891	467710	52,56%	64596	0	51677	0
Proyecto de funcionamiento Lit A Municipio de Atlántida. [FIGM2024/1017]	1.777.337	0	0,00%	0	0	0	0
Veredas [FIGM2024/1011]	889.892	782770	87,96%	107122	40323	0	45374
BARROS BLANCOS	38.414.242	400960	1%	416317	0	333054	0
Funcionamiento del Municipio de Barros Blancos- 100% Lit A [FIGM2024/1022]	1.777.337	0	0,00%	0	0	0	0
Plan Cultural, Social y Deportivo Municipal de Barros Blancos- 100% Literal D	1.613.425	0	0,00%	0	0	0	0
Proyecto Asociativo de Podas municipio de Barros Blancos- Cuota parte Lit C	1.483.153	400960	27,03%	416317	0	333054	0
Realización de espacio multiproposito (gimnasio) y obra en calle Felix Vasallo de la Recuperacion, creacion y mantenimiento de espacios públicos, creación de sendas	3.073.062	0	0,00%	0	0	0	0
CANELONES	18.440.644	2668473	14%	395407	182682	133644	0
FUNCIONAMIENTO [FIGM2024/1023]	6.534.788	2668473	40,83%	395407	182682	133644	0
OBRAS [FIGM2024/1025]	10.419.234	0	0,00%	0	0	0	0
PODAS Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES [FIGM2024/1024]	1.486.622	0	0,00%	0	0	0	0
CIUDAD DE LA COSTA	22.988.074	2854743	12%	596221	0	476977	0
Asociativo Podas Microregion 5 [FIGM2024/1027]	1.384.276	326667	23,60%	0	0	0	0
Ciudad de la Costa productiva [FIGM2024/1032]	2.966.305	0	0,00%	0	0	0	0
Eventos e Infraestructura [FIGM2024/1028]	1.483.152	0	0,00%	0	0	0	0
Funcionamiento y Mantenimiento del Municipio y Centros de Barrio	2.732.213	497537	18,21%	0	0	0	0
Mejora Red Vial y espacios Públicos [FIGM2024/1030]	3.597.505	0	0,00%	0	0	0	0
Obra vial Colinas de Soymar [FIGM2024/1031]	6.375.165	0	0,00%	0	0	0	0
Social, Comunitario y Deportivo [FIGM2024/1029]	4.449.458	2030539	45,64%	596221	0	476977	0
EMPALME OLMO	8.919.513	312565	4%	1887144	897176	217477	395061
APOYO A EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES [FIGM2024/1039]	1.200.793	145000	12,08%	412169	0	0	329735
CAMBIAR LA PAVIMENTACION PASAR DE TOSCA A TRATAMIENTO DOBLE	6.492.254	0	0,00%	1284786	897176	65326	65326
MANTENIMIENTO Y READECUACION DE ESPACIOS PÚBLICOS [FIGM2024/1040]	1.226.466	167565	13,66%	190189	0	152151	0
LA FLORESTA	9.505.832	821263	9%	0	0	0	0
Costeando Ideas 2024 [FIGM2024/1047]	395.508	0	0,00%	0	0	0	0
Cuadrilla de podas [FIGM2024/1048]	840.453	275000	32,72%	0	0	0	0
Mejora en la accesibilidad del territorio [FIGM2024/1049]	4.374.206	0	0,00%	0	0	0	0
Proyecto funcionamiento [FIGM2024/1046]	2.157.166	137296	6,36%	0	0	0	0
Proyectos sociales, culturales y deportivos [FIGM2024/1050]	1.738.499	408967	23,52%	0	0	0	0
LA PAZ	19.019.952	4009814	21%	2461977	1515914	327419	126248
PROYECTO ASOCIATIVO MUNICIPIO DE LA PAZ [FIGM2024/1054]	688.161	0	0,00%	0	0	0	0
PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ (LITERAL A)	1.777.337	0	0,00%	0	0	0	0
PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO DE LA PAZ (LITERAL D)	1.613.425	853455	52,90%	157810	0	0	126248
PROYECTO DE INVERSION MUNICIPIO DE LA PAZ [FIGM2024/1051]	14.941.029	3156359	21,13%	2304167	1515914	327419	0
LAS PIEDRAS	55.854.386	18174122	33%	6669909	2896062	2439866	0
Asociativo de Poda y Espacios Públicos	8.620.593	0	0,00%	3049832	0	2439866	0
Municipio de Las Piedras Unidad de Bacheo Fondos Participativos Municipales [FIGM2024/1061]	1.613.425	0	0,00%	0	0	0	0

Departamento / Municipio / Proyecto [ID]	Total del Presupuesto	Monto Certificaciones acumuladas a la fecha	% Certificaciones acumuladas	MONTO CERTIFICADO_08	LIT B_08	LIT C_08	LIT D_08
Funcionamiento del Municipio de Las Piedras [FIGM2024/1059]	13.686.111	4188077	30,60%	1080681	864545	0	0
Pavimentacion Barrio Jardin - Las Piedras [FIGM2024/1055]	7.218.010	5352358	74,15%	0	0	0	0
Pavimentacion Barrio Laures-Rama [FIGM2024/1057]	6.921.379	0	0,00%	0	0	0	0
Reconstruccion de calles centricas por afectación del Ferrocarril Central Repavimentacion Batlle y Urdonez [FIGM2024/1056]	6.621.785	0	0,00%	0	0	0	0
	11.173.083	8633687	77,27%	2539396	2031517	0	0
LOS CERRILLOS	10.716.218	1707724	16%	0	0	0	0
PROYECTO FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOCALES PROYECTO PUDAS Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LOS	2.198.317	1451365	66,02%	0	0	0	0
	593.261	256359	43,21%	0	0	0	0
SISTEMA DE SENDEROS [FIGM2024/1064]	7.924.640	0	0,00%	0	0	0	0
MIGUES	13.157.810	9832225	75%	247638	0	141310	56800
Bienestar animal [FIGM2024/1070] Equipamiento y mejora de espacios públicos, readeacuación y equipamiento de festival anual de migues, actividades previas y actividades relacionadas descentralizadas. Fomento al emprendedurismo. [FIGM2024/1069]	98.878	0	0,00%	0	0	0	0
	6.337.754	5898218	93,06%	0	0	0	0
	593.268	0	0,00%	0	0	0	0
	98.878	0	0,00%	0	0	0	0
Funcionamiento [FIGM2024/1068] Mantenimiento de areas verdes. [FIGM2024/1066]	986.313	0	0,00%	0	0	0	0
	642.700	159172	24,77%	176638	0	141310	0
Promocion de agenda cultural y apoyo a instituciones. [FIGM2024/1067] Proyecto abastecimiento seguro de agua. [FIGM2024/1071]	791.014	484000	61,19%	71000	0	0	56800
	148.315	0	0,00%	0	0	0	0
Tratamiento bituminoso simple en calles [FIGM2024/1065]	3.460.690	3290835	95,09%	0	0	0	0
MONTES	5.543.090	1322596	24%	164903	0	55120	76802
Adquisicion Tractor y Chirquera [FIGM2024/1076]	605.126	605126	100,00%	0	0	0	0
Cultura y Deporte [FIGM2024/1079] Equipamiento y mejora de Espacios Públicos [FIGM2024/1077]	840.219	278750	33,18%	24300	0	19440	0
	1.008.299	92190	9,14%	96003	0	0	76802
Funcionamiento del Municipio [FIGM2024/1078]	197.754	79540	40,22%	44600	0	35680	0
inversion en Espacios Públicos [FIGM2024/1075]	1.992.110	0	0,00%	0	0	0	0
Plazoleta COVIMON [FIGM2024/1074]	899.582	266990	29,68%	0	0	0	0
NICOLICH	21.615.476	2580471	12%	0	0	0	0
Fondo participativo del Municipio Nicolich - FIGM2024/1034 [FIGM2024/1036]	1.186.521	391045	32,96%	0	0	0	0
Mantenimiento de espacios publicos - FIGM2024/1036 [FIGM2024/1034]	1.907.260	926307	48,57%	0	0	0	0
Proyecto Asociativo Microregional de podas - FIGM2024 [FIGM2024/1035]	1.411.277	490002	34,72%	0	0	0	0
Proyecto de inversion Asfaltado de calles en Colonia Nicolich, pudiendo ser en etapas, Proyecto mejora del funcionamiento del Municipio Nicolich - FIGM2024/1033	13.870.984	0	0,00%	0	0	0	0
	3.239.434	773117	23,87%	0	0	0	0
PANDO	30.989.721	15167993	49%	1035203	640924	187238	0
Comunicaciones Municipio de Pando [FIGM2024/1082]	395.507	353005	89,25%	0	0	0	0
Fortalecimiento del Servicio del Municipio de Pando [FIGM2024/1081]	4.476.884	4476884	100,00%	0	0	0	0
Mantenimiento de espacios publicos para Municipio de Pando [FIGM2024/1080]	1.878.660	652188	34,72%	234048	0	187238	0
Reparacion Laminaria-Municipio Pando [FIGM2024/1083]	24.238.670	9685916	39,96%	801155	640924	0	0
PARQUE DEL PLATA	5.117.586	1297548	25%	1356789	595594	239857	249980
Actividades recreativas y socioculturales en el Municipio Parque del Plata y Las Toscas Apoyo a proyectos municipio de niñas y Niños en el Municipio de Parque del Plata y Calistenia Kambia las Toscas [FIGM2024/1092]	593.261	453132	76,38%	0	0	0	0
	98.877	0	0,00%	0	0	0	0
	296.630	0	0,00%	296630	0	0	237304
Costeando Ideas edicion ZU24 Municipio Parque del Plata y Las Toscas Cuadrilla de Poda Micro Region 4 integrado por los Municipios de Parque del Plata y Las	395.507	0	0,00%	167786	0	134229	0
	494.384	187710	37,97%	64596	0	51677	0
Fotogaleria a cielo abierto [FIGM2024/1086]	296.630	223870	75,47%	0	0	0	0

Departamento / Municipio / Proyecto [ID]	Total del Presupuesto	Monto Certificaciones acumuladas a la fecha	% Certificaciones acumuladas	MONTO CERTIFICADO_08	LIT B_08	LIT C_08	LIT D_08
Reacondicionamiento del paso en el Arroyo Solís Chico (sobre Rambla Lumen Martínez Recuperación Espacios Públicos [FIGM2024/1090]	593.261	0	0,00%	0	0	0	0
Senda Peatonal Av Argentina [FIGM2024/1089]	1.039.400	432836	41,64%	83284	0	53951	12676
PASO CARRASCO	8.655.476	452289	5%	1191905	0	201524	752000
compra de camion [FIGM2024/1097]	840.453	0	0,00%	940000	0	0	752000
cuadrilla de podas [FIGM2024/1095]	1.186.522	326667	27,53%	163333	0	130666	0
ESTACIONAMIENTO PARA CENTRO DE SALUD [FIGM2024/1093]	2.302.764	0	0,00%	0	0	0	0
insumos culturales [FIGM2024/1098]	772.972	125622	16,25%	0	0	0	0
mejoramiento de calles y canalizaciones [FIGM2024/1094]	1.315.895	0	0,00%	0	0	0	0
mejoramiento de espacios públicos y via publica [FIGM2024/1096]	2.236.870	0	0,00%	88572	0	70858	0
PROGRESO	14.633.746	2623483	18%	2102478	1226208	455774	0
Cancha multifuncion espacio Verde Los Ingleses (Segunda etapa) - Literal D Consolidación Barrios San Pedro segunda etapa - 70% Literal B [FIGM2024/1101]	1.613.425	0	0,00%	0	0	0	0
Equipamiento de Espacios Públicos - Literal C [FIGM2024/1103]	6.049.354	0	0,00%	1532760	1226208	0	0
Proyecto Asociativo - Poda [FIGM2024/1102]	1.775.428	800320	45,08%	39800	0	31840	0
Proyecto de Funcionamiento - Literal A [FIGM2024/1099]	825.622	0	0,00%	529918	0	423934	0
Proyecto de funcionamiento - Literal B [FIGM2024/1100]	1.777.337	0	0,00%	0	0	0	0
SALINAS	10.089.586	923740	9%	265670	0	212536	0
Alquiler y mantenimiento de Baños Públicos [FIGM2024/1110]	2.592.580	1823163	70,32%	0	0	0	0
Desarrollo Cultural Sociedad y Deportes [FIGM2024/1109]	1.058.030	172240	16,28%	9000	0	7200	0
Mantenimiento de Espacios Públicos, Adquisición de Equipamientos de Plazas, Nomenclator y Cartereria Urbana [FIGM2024/1106]	1.613.425	0	0,00%	0	0	0	0
Proyecto Participativo Costeando Ideas [FIGM2024/1107]	395.507	0	0,00%	0	0	0	0
Recargo Peltado Contornacion de Base Imprimación Reforzada Entorno Municipio	395.507	0	0,00%	0	0	0	0
4.725.715	0	0,00%	0	0	0	0	0
Salud y Bienestar Animal [FIGM2024/1108]	593.261	210000	35,40%	103000	0	82400	0
Servicio de podas, rala y mantenimiento de Espacios Públicos. [FIGM2024/1105]	889.892	330000	37,08%	118420	0	94736	0
SAN ANTONIO	9.104.059	1398348	15%	0	0	0	0
Acondicionamiento Urbano Municipio de San Antonio 2024 [FIGM2024/1117]	1.218.888	226638	18,59%	0	0	0	0
Ampliacion Senda Peatonal San Antonio [FIGM2024/1114]	2.302.676	0	0,00%	0	0	0	0
Funcionamiento del Municipio [FIGM2024/1116]	940.763	146059	15,53%	0	0	0	0
Iluminacion de senda Peatonal [FIGM2024/1115]	889.890	0	0,00%	0	0	0	0
Realizacion y organizacion de eventos culturales y sociales [FIGM2024/1113]	1.613.425	1025651	63,57%	0	0	0	0
Reparación de calles [FIGM2024/1118]	2.138.417	0	0,00%	0	0	0	0
SAN BAUTISTA	7.457.685	2163576	29%	324843	0	222434	37441
Comunicacion Institucional, gestion de Proyectos, Cultura y Deporte Equipamiento, maquinaria y herramientas [FIGM2024/1120]	1.613.425	763176	47,30%	46801	0	0	37441
Mejoras de infraestructura para el funcionamiento del Municipio [FIGM2024/1119]	1.269.233	719050	56,65%	278042	0	222434	0
mejoras de viaoas y puviales [FIGM2024/1119]	1.372.508	681350	49,64%	0	0	0	0
3.202.519	0	0,00%	0	0	0	0	0
SAN JACINTO	12.501.465	2164409	17%	0	0	0	0
Festividades Locales [FIGM2024/1127]	1.118.297	0	0,00%	0	0	0	0
Mantenimiento y mejora de espacio públicos [FIGM2024/1124]	1.613.425	688456	42,67%	0	0	0	0
Maquinaria y herramienta [FIGM2024/1125]	1.525.056	867848	56,91%	0	0	0	0
Proyecto asociativo de mantenimiento de espacios públicos [FIGM2024/1123]	1.646.757	350033	21,26%	0	0	0	0
Proyecto funcionamiento diario del Municipio [FIGM2024/1126]	1.654.088	258072	15,60%	0	0	0	0

Departamento / Municipio / Proyecto [ID]	Total del Presupuesto	Monto Certificaciones acumuladas a la fecha	% Certificaciones acumuladas	MONTO CERTIFICADO_08	LIT_B_08	LIT_C_08	LIT_D_08
tratamiento bituminoso para la reparacion de calles [FIGM2024/1128]	4.943.842	0	0,00%	0	0	0	0
SAN RAMON	9.724.560	3988941	41%	1806993	307552	594742	543300
ADQUISICION DE MAQUINARIA VIAL [FIGM2024/1131]	1.143.017	1143017	100,00%	0	0	0	0
CONTINUACION DE PLAN DE BITUMINIZACION URBANA COOPERACION INSTITUCIONAL CON ENFASIS EN ESPACIOS PUBLICOS Y PARQUE FUNCIONAMIENTO MUNICIPIO SAN RAMON	3.460.689	0	0,00%	0	0	0	0
ESPACIO PUBLICO [FIGM2024/1133]	932.131	593840	63,71%	527500	0	422000	0
PROMOCION DE ESPACIOS PUBLICOS CON ENFASIS EN LA CREACION DE AGENDA: REFACCION DE PLAZULETA AVENIDA Y NOMENCLATOR [FIGM2024/1134]	889.892	428784	48,18%	215928	0	172742	0
	1.613.425	1203300	74,58%	679125	0	0	543300
	1.685.406	620000	36,79%	384440	307552	0	0
SANTA LUCÍA	16.784.706	1383297	8%	727101	201693	379988	0
Literal C.- Construccion de Plazas Barriales, Servicio de Poda y Ejecución de Calle Proyecto de Funcionamiento (Literal A)	3.132.371	410979	13,12%	474985	0	379988	0
[FIGM2024/1140] Proyecto de Funcionamiento (Literal B)	1.777.337	0	0,00%	0	0	0	0
[FIGM2024/1142] Proyecto de inversion y mantenimiento - (Literal B 70%) Tratamiento en Calles Proyecto de Tratamiento de Calle (Literal D)	3.078.471	972318	31,58%	252116	201693	0	0
[FIGM2024/1141]	1.613.425	0	0,00%	0	0	0	0
SANTA ROSA	10.248.217	2686112	26%	1038717	139807	591423	99744
Asociativo de Podas [FIGM2024/1135] Equipamiento, maquinaria y herramientas	707.159	328154	46,40%	101901	0	81521	0
[FIGM2024/1137] Gestion Institucional, Deporte y Cultura	947.131	0	0,00%	637377	0	509902	0
[FIGM2024/1138]	1.613.425	771563	47,82%	124680	0	0	99744
Inversion Publica [FIGM2024/1136] Mejoras de infraestructura para el funcionamiento del Municipio	4.886.352	0	0,00%	0	0	0	0
	2.094.150	1586395	75,75%	174759	139807	0	0
SAUCE	17.008.835	7104051	42%	964079	0	464363	306901
Funcionamiento del Municipio de Sauce, Literal A [FIGM2024/1145]	1.777.337	0	0,00%	0	0	0	0
Funcionamiento del Municipio de Sauce. [FIGM2024/1146]	4.054.652	1997332	49,26%	964079	0	464363	306901
Proyecto Inversion Municipio de Sauce. [FIGM2024/1147]	11.176.846	5106719	45,69%	0	0	0	0
SOCA	11.402.992	2334726	20%	2310994	1690011	70964	87820
Acondicionamiento Urbano del Municipio de Soca [FIGM2024/1148]	8.485.808	640244	7,54%	2112514	1690011	0	0
Fortalecimiento de las capacidades del Municipio de Soca [FIGM2024/1149]	2.917.184	1694482	58,09%	198480	0	70964	87820
SUAREZ	26.157.531	5386735	21%	2228276	1622651	147456	12514
Agenda Cultural, Deportes y Recreacion. [FIGM2024/1044]	1.613.425	574032	35,58%	15642	0	0	12514
Aporte de material para mantenimiento de calles [FIGM2024/1043]	1.750.956	201300	11,50%	0	0	0	0
Consolidación barrial [FIGM2024/1041] Cooperativa de podas y mantenimiento de espacios públicos. [FIGM2024/1042]	19.312.482	3562250	18,45%	1912845	1530276	0	0
Funcionamiento integral del Municipio. [FIGM2024/1045]	1.334.837	522204	39,12%	184320	0	147456	0
	2.145.831	526949	24,56%	115469	92375	0	0
TALA	18.237.318	10195591	56%	1857310	761935	723913	0
Apoyo al Desarrollo Local en zonas Urbanas y Rurales [FIGM2024/1151]	1.613.425	330417	20,48%	0	0	0	0
Creacion, recuperacion en mantenimiento en paisajes naturales y patrimoniales del igualando el acceso a propuestas sociodeportivas y espacios verdes para el	1.975.317	291245	14,74%	904891	0	723913	0
	2.574.248	2574248	100,00%	0	0	0	0
Literal A [FIGM2024/1155] Mantenimiento del Municipio de Tala	1.777.337	0	0,00%	0	0	0	0
[FIGM2024/1150] Mejoramiento de Puentes, camineria urbana y rural, y gestion de residuos	3.861.372	1566725	40,57%	521150	416920	0	0
	6.435.619	5432956	84,42%	431269	345015	0	0
TOLEDO	28.190.098	8943141	32%	571120	135775	96382	224739
Acondicionamiento y puesta en valor plaza Dr. Baltasar Brum Fase II y Pavimentación Gestion Operativa Municipio	21.639.846	6192521	28,62%	169719	135775	0	0
[FIGM2024/1157] Mejora en la gestion de espacios publicos	1.613.425	1332501	82,59%	280924	0	0	224739
[FIGM2024/1158]	3.159.490	1418119	44,88%	120477	0	96382	0

Departamento / Municipio / Proyecto [ID]	Total del Presupuesto	Monto Certificaciones acumuladas a la fecha	% Certificaciones acumuladas	MONTO CERTIFICADO_08	LIT B_08	LIT C_08	LIT D_08
Promocion de la Agenda Cultural Local y Deporte Comunitario [FIGM2024/1159]	1.777.337	0	0,00%	0	0	0	0
Cerro Largo	134.338.896	50559035	38%	10500054	5572569	564102	2263371
ACEGUÁ	9.375.416	4212695	45%	102890	82312	0	0
Construccion y mejoras de infraestructura deportiva de Aceguá [FIGM2024/1177]	1.018.388	0	0,00%	0	0	0	0
Entubado de pluviales del Barrio Viejo, ampliación del cementerio y mejora de	1.613.425	939330	58,22%	0	0	0	0
Fiestas del Pago [FIGM2024/1175]	692.138	568542	82,14%	0	0	0	0
Funcionamiento [FIGM2024/1174]	797.741	319365	40,03%	102890	82312	0	0
Nuevas obras para los barrios viejo y Centro. [FIGM2024/1176]	3.476.387	2385458	68,62%	0	0	0	0
Recursos para el funcionamiento del Municipio [FIGM2024/1173]	1.777.337	0	0,00%	0	0	0	0
ARBOLITO	6.511.066	492843	8%	332229	249783	16000	0
Actividades recreativas Culturales y Deportivas en el Municipio de Arbolito	839.732	85000	10,12%	20000	0	16000	0
Ampliacion de la red luminica de recorrido histórico en el Municipio de Arbolito.	626.882	0	0,00%	244313	195450	0	0
CREACION DE UN NUEVO ESPACIO PUBLICO CON VISTA PANORÁMICA DE LA CRUZ DEL	692.138	0	0,00%	0	0	0	0
Funcionamiento interno y externo del Municipio de Arbolito [FIGM2024/1182]	1.217.373	407843	33,50%	67916	54333	0	0
innovacion en lugares representativos de Arbolito. [FIGM2024/1183]	959.105	0	0,00%	0	0	0	0
Mejora y adecuacion de la red vial en el Municipio de Arbolito [FIGM2024/1184]	562.411	0	0,00%	0	0	0	0
Proyectos comunitarios abocados a la salud de los pobladores [FIGM2024/1181]	1.613.425	0	0,00%	0	0	0	0
ARÉVALO	6.699.285	4217201	63%	1569043	950492	92701	212041
Arevalo Limpio [FIGM2024/1186]	3.012.573	2045027	67,88%	655615	219750	92701	212041
Haciendo que brille el Pueblo [FIGM2024/1188]	741.576	346069	46,67%	0	0	0	0
Mejora de la infraestructura rural y Urbana en la 9na Cerro Largo-Municipio	2.945.136	1826105	62,00%	913428	730742	0	0
BAÑADO DE MEDINA	10.147.362	3303014	33%	717563	256309	0	317742
ADQUISICION DE UN CAMION FOTON/ DEPARTAMENTO DE CERRO LARGO	1.227.924	0	0,00%	0	0	0	0
ALUMBRADO PUBLICO BARRIO LOPEZ BENITEZ, DEPARTAMENTO DE CERRO LARGO	631.702	631702	100,00%	0	0	0	0
Apoyo e incentivo a emprendedores y ayuda Social. Aporte Deportivo- Cultural y Social a	903.734	200000	22,13%	397177	0	0	317742
CUMPLRA DE MANTENIMIENTO Y VEHICULO PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO LITERAL A MUNICIPIO BAÑADO DE MEDINA/	228.209	228209	100,00%	0	0	0	0
DEPARTAMENTO DE CERRO LARGO MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS Y RECREATIVOS / DEPARTAMENTO DE CERRO	1.777.337	0	0,00%	0	0	0	0
MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA/DEPARTAMENTO DE	326.293	304928	93,45%	0	0	0	0
MEJORA CANCHA DE FUTIBOL BANADO DE MEDINA Y BARRIO LOPEZ BENITEZ	155.189	59326	38,23%	0	0	0	0
PLUVIALES BARRIO HIPUDKUMU, DEPARTAMENTO DE CERRO LARGO	373.754	17500	4,68%	0	0	0	0
RECURSOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO/	1.016.454	1016454	100,00%	0	0	0	0
REPARACION DE CALLES CON BALASTRO LOCALIDAD BAÑADO DE RIEGO BI LUMINOSO BARRIO LOPEZ	1.621.580	844895	52,10%	320386	256309	0	0
BENITEZ, DEPARTAMENTO DE CERRO LARGO	876.642	0	0,00%	0	0	0	0
CENTURIÓN	7.186.912	1708723	24%	376508	82616	218590	0
Apoyo a camineria rural y cercado y reparacion del Municipio [FIGM2024/1201]	3.315.474	1159795	34,98%	33108	26486	0	0
Apoyos-servicios -social y productivos [FIGM2024/1202]	837.096	18215	2,18%	273238	0	218590	0
Colaboracion con electrificacion rural ia Gloria [FIGM2024/1203]	1.613.425	0	0,00%	0	0	0	0
Para un mejor funcionamiento [FIGM2024/1204]	1.420.917	530713	37,35%	70162	56130	0	0
CERRO DE LAS CUENTAS	6.937.020	3946991	57%	0	0	0	0
Adquisicion de Cilindro, adecuacion y mantenimiento de red vial en el area Urbana y Centro de Cercania, y despliegue de actividades sociales y culturales en el	1.613.425	221465	13,73%	0	0	0	0
Perfeccionamiento y fortalecimiento en ia gestion del Municipio de Cerro de las	881.549	841400	95,45%	0	0	0	0
Salon Comunal de Cerro de las Cueltas [FIGM2024/1205]	868.985	0	0,00%	0	0	0	0

Departamento / Municipio / Proyecto [ID]	Total del Presupuesto	Monto Certificaciones acumuladas a la fecha	% Certificaciones acumuladas	MONTO CERTIFICADO_08	LIT B_08	LIT C_08	LIT D_08
FRACLE MUERTO	9.162.152	3421244	37%	0	0	0	0
Carnaval de Fraile Muerto 2024 del Municipio de Fraile Muerto	1.483.152	1483152	100,00%	0	0	0	0
Construcción nueva Av. Toledo- Wenceslao Silveira del municipio de Fraile Muerto	1.977.537	285740	14,45%	0	0	0	0
Festival 116º Aniversario Fraile Muerto y Elección de Reina de la playa de Fraile	1.483.152	1483152	100,00%	0	0	0	0
Funcionamiento del Hogar Estudiantil en Montevideo del Municipio de Fraile Muerto	652.441	89200	13,67%	0	0	0	0
Mantenimiento de espacios verdes del Municipio de Fraile Muerto	435.058	80000	18,39%	0	0	0	0
Modernización y embellecimiento de la playa del Municipio de Fraile Muerto	3.130.812	0	0,00%	0	0	0	0
ISIDORO NOBLÍA	11.034.065	6405831	58%	292753	182202	0	52000
APOYO A LO CULTURAL DE NUESTROS PAGOS [FIGM2024/1218]	1.159.253	571930	49,34%	0	0	0	0
Apoyo e incentivo a estudiantes de la localidad [FIGM2024/1217]	1.613.425	435000	26,96%	65000	0	0	52000
DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE LA LOCALIDAD [FIGM2024/1215]	5.782.979	2920493	50,50%	227753	182202	0	0
MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD ISIDORO NOBLIA	2.478.408	2478408	100,00%	0	0	0	0
LAS CAÑAS	8.212.098	2378246	29%	591109	206904	72000	193984
Caminera Rural en Mantenimiento y Reparación [FIGM2024/1220]	869.111	87000	10,01%	90000	0	72000	0
Cañas, seguimos creciendo. [FIGM2024/1219]	5.080.067	1302442	25,64%	223972	179178	0	0
Funcionamiento general del Municipio Cañas [FIGM2024/1222]	649.495	448819	69,10%	34657	27726	0	0
Luz Clara, alumbrado en Cañas [FIGM2024/1221]	1.613.425	539985	33,47%	242480	0	0	193984
PLÁCIDO ROSAS	7.052.892	1316709	19%	456597	172688	88630	103960
Continuar el plan de mejoramiento de la infraestructura vial de la localidad y anexos. Mantenimiento de Maquinas y vehículos. [FIGM2024/1482]	1.106.010	0	0,00%	0	0	0	0
Parque municipal Estación Paso del Dragón. [FIGM2024/1480]	1.367.152	258861	18,93%	215860	172688	0	0
Potenciar espacios públicos, áreas verdes y de esparcimiento, sitios de interés para la Promover el desarrollo y generar actividades y políticas: sociales, culturales, deportivas. Reacondicionamiento de la rotonda en el Parque Paso del Dragón. [FIGM2024/1481]	1.292.997	318426	24,63%	0	0	0	0
	882.293	150782	17,09%	110787	0	88630	0
	1.613.425	588640	36,48%	129950	0	0	103960
	791.015	0	0,00%	0	0	0	0
QUEBRACHO	6.272.503	3541708	56%	625927	500741	0	0
ADQUISICION Y DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA [FIGM2024/1225]	1.613.425	988604	61,27%	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE QUEBRACHO [FIGM2024/1224]	821.151	580245	70,66%	0	0	0	0
INVERSION LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA [FIGM2024/1223]	2.819.724	1247182	44,23%	595069	476055	0	0
RECURSOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO.	1.018.203	725677	71,27%	30858	24686	0	0
RAMÓN TRIGO	6.568.313	1473032	22%	113308	0	16000	74646
Ampliación de la red luminica del Municipio de Ramón Trigo [FIGM2024/1228]	494.384	0	0,00%	0	0	0	0
Aporte a actividades socio deportivas para la comunidad de Ramon Trigo	852.915	80000	9,38%	20000	0	16000	0
Apoyo al fortalecimiento en el ámbito educativo con ayuda en el transporte del Construcción de ciclo via y colocacion de luminarias [FIGM2024/1232]	880.003	341116	38,76%	93308	0	0	74646
Mejora y acondicionamiento de la camineria urbana y rural. [FIGM2024/1227]	733.422	0	0,00%	0	0	0	0
Seguimiento y construcción en la prestación de servicios en Ramon Trigo	3.113.205	1051916	33,79%	0	0	0	0
	494.384	0	0,00%	0	0	0	0
RIO BRANCO	23.278.900	6591178	28%	3670063	1724412	0	1211638
Carteera para actividades [FIGM2024/1246]	800.902	800902	100,00%	0	0	0	0
Compra de 1 generador para Mantenimiento Vial [FIGM2024/1250]	98.877	98877	100,00%	0	0	0	0
Compra de 1 plancha vibradora [FIGM2024/1248]	59.326	59326	100,00%	0	0	0	0
Compra de 1 Tractor [FIGM2024/1242]	395.507	395112	99,90%	0	0	0	0
Compra de 1 Triciclo para el area de Mantenimiento Vial [FIGM2024/1247]	128.540	128412	99,90%	0	0	0	0
Compra de 2 Motos [FIGM2024/1241]	138.428	138428	100,00%	0	0	0	0
Compra de combustible [FIGM2024/1243]	822.410	822410	100,00%	0	0	0	0

Departamento / Municipio / Proyecto [ID]	Total del Presupuesto	Monto Certificaciones acumuladas a la fecha	% Certificaciones acumuladas	MONTO CERTIFICADO_08	LIT B_08	LIT C_08	LIT D_08
Compra de insumos para maquinaria [FIGM2024/1244]	543.823	543823	100,00%	0	0	0	0
Compra de uniformes [FIGM2024/1249]	1.514.548	0	0,00%	1514548	0	0	1211638
Compra de viveres para Merendero [FIGM2024/1245]	494.384	494384	100,00%	0	0	0	0
Construccion de Badenes y Hormigonado en calles [FIGM2024/1236]	2.274.167	0	0,00%	0	0	0	0
Construccion de un Anfiteatro [FIGM2024/1234]	2.615.120	2615120	100,00%	0	0	0	0
Entubado y Cordón Cuneta en barrios de la ciudad [FIGM2024/1235]	5.102.045	0	0,00%	0	0	0	0
Equipamiento de Cabanas Municipales [FIGM2024/1239]	870.116	0	0,00%	870116	696093	0	0
Organizacion de Festival Rio Branco de Canta al Yaguaron [FIGM2024/1233]	494.384	494384	100,00%	0	0	0	0
Reacondicionamiento de calles [FIGM2024/1238]	3.460.690	0	0,00%	0	0	0	0
Reemplazo de luminarias y construccion de nueva red luminica [FIGM2024/1237]	2.180.234	0	0,00%	0	0	0	0
Reconstruyendo sueños [FIGM2024/1240]	1.285.399	0	0,00%	1285399	1028319	0	0
TRES ISLAS	6.500.956	4647510	71%	108628	66902	0	20000
Acondicionamiento de red vial [FIGM2024/1257]	337.914	220385	65,22%	0	0	0	0
Adquisicion de implementos para el Municipio de Tres Islas [FIGM2024/1256]	553.710	526644	95,11%	0	0	0	0
Aportes a la comunidad [FIGM2024/1255]	721.801	377126	52,25%	25000	0	0	20000
Apoyo cultural a la fiesta de Tres Islas [FIGM2024/1253]	326.294	326294	100,00%	0	0	0	0
Funcionamiento del Municipio de Tres Islas [FIGM2024/1252]	1.186.522	1113946	93,88%	18440	14752	0	0
Implementacion de mejoras en el urbanismo y en el cuidado medio ambiental [FIGM2024/1254]	2.856.506	1964911	68,79%	65188	52150	0	0
Mejora en infraestructura del municipio de Tres Islas [FIGM2024/1254]	518.209	118204	22,81%	0	0	0	0
TUPAMBAÉ	9.399.956	2902110	31%	1543436	1097208	60181	77360
Aporte socio educativo, cultural y deportivo a familias e instituciones del Municipio Desarrollo Productivo Tupambaé [FIGM2024/1258]	1.613.425	721392	44,71%	96700	0	0	77360
Funcionamiento Municipio [FIGM2024/1262]	1.777.337	0	0,00%	0	0	0	0
Mantenimiento de espacios verdes [FIGM2024/1260]	966.034	588809	60,95%	75226	0	60181	0
Renegociacion Urbana de Tupambaé [FIGM2024/1259]	3.560.007	896305	25,18%	1371510	1097208	0	0
Colonia	103.564.436	22034768	21%	9921293	5061641	1622998	1252395
CARMELO	16.659.243	0	0%	53100	42480	0	0
Arbolado en la Ciudad de Carmelo [FIGM2024/1265]	138.428	0	0,00%	53100	42480	0	0
Cordon Cuneta, Barrio Centenario y Lomas de Carmelo [FIGM2024/1263]	10.876.454	0	0,00%	0	0	0	0
Recuperacion de Espacios Publicos [FIGM2024/1264]	5.644.361	0	0,00%	0	0	0	0
COLONIA MIGUELETE	7.228.368	0	0%	103500	0	0	82800
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS VERDES [FIGM2024/1280]	1.613.425	0	0,00%	103500	0	0	82800
Continuacion de obras de cordón cuneta [FIGM2024/1278]	4.580.485	0	0,00%	0	0	0	0
LUMINARIAS Y TRACTOR CON ACCESORIO. [FIGM2024/1279]	1.034.458	0	0,00%	0	0	0	0
COLONIA VALDENSE	5.084.544	596881	12%	0	0	0	0
Apoyo a instituciones locales de caracter cultural, recreativo, social y deportivo [FIGM2024/1277]	276.855	0	0,00%	0	0	0	0
Compra e instalacion de equipamiento e insumos para espacios públicos y Construcion y remodelacion de veredas en calles y espacios públicos del Municipio de [FIGM2024/1276]	1.866.873	596881	31,97%	0	0	0	0
Construccion y remodelacion de veredas en calles y espacios públicos del Municipio de [FIGM2024/1276]	2.940.816	0	0,00%	0	0	0	0
FLORENCIO SANCHEZ	9.135.324	6642913	73%	165787	0	26338	106291
COLABORACION A INSTITUCIONES PARA EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y DE CONSTRUCCION DE CORDON CUNETA, CAMARAS Y BADENES EN CALLES DEL MUNICIPIO [FIGM2024/1270]	936.119	304260	32,50%	117055	0	0	93644
LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DEL MUNICIPIO [FIGM2024/1270]	5.141.597	5141597	100,00%	0	0	0	0
MANEJO DEL ESPACIO PUBLICO [FIGM2024/1272]	238.787	164615	68,94%	32923	0	26338	0
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS [FIGM2024/1274]	1.075.141	705719	65,64%	0	0	0	0
Mejoramiento de espacios públicos [FIGM2024/1274]	1.521.207	198860	13,07%	0	0	0	0

Departamento / Municipio / Proyecto [ID]	Total del Presupuesto	Monto Certificaciones acumuladas a la fecha	% Certificaciones acumuladas	MONTO CERTIFICADO_08	LIT B_08	LIT C_08	LIT D_08
PREVENCIÓN EN SEGURIDAD DE LOS FUNCIONARIOS [FIGM2024/1271]	222.473	127862	57,47%	15809	0	0	12647
JUAN LACAZE	13.888.274	1900458	14%	1304264	691004	217616	134790
Apoyo a la comunidad [FIGM2024/1276]	5.192.342	1385243	26,68%	560803	116527	217616	114499
Avanzar en mejoramiento de espacios públicos y culturales [FIGM2024/1275]	8.245.065	392665	4,76%	725461	560077	0	20291
Comunicación Municipio [FIGM2024/1277]	450.867	122550	27,18%	18000	14400	0	0
LA PAZ (CO)	4.932.835	449600	9%	0	0	0	0
COMPRA DE UN MINITRACTOR CORTA CÉSPED [FIGM2024/1542]	261.120	219000	83,87%	0	0	0	0
COMPRA DE UNA GAKIA PARA UNA PARADA DE ÓMNIBUS EN LA PAZ C.P DOS CUADRAS Y MEDIA DE CORDON CUNETAS [FIGM2024/1538]	230.600	230600	100,00%	0	0	0	0
LA ANTORCHA DE LOS INMIGRANTES [FIGM2024/1544]	1.800.000	0	0,00%	0	0	0	0
MURO IDENTIFICATORIO EN LA ENTRADA A LA PAZ (C.P) POR CAMINO DE LOS COLONOS PARQUE CON LEIKAS CURPORKAS [FIGM2024/1543]	920.000	0	0,00%	0	0	0	0
VEHICLE PICOS DE LUZ SOLAR EN LA SENDA PEATONAL [FIGM2024/1540]	962.230	0	0,00%	0	0	0	0
586.521	0	0,00%	0	0	0	0	0
NUEVA HELVECIA	7.901.794	5169312	65%	0	0	0	0
Estacion de llegada y salida pasajeros etapa 2 [FIGM2024/1281]	4.072.501	4071973	99,99%	0	0	0	0
Mas cultura, apoyo social y deportivo. Eventos de Nueva Helvecia	1.613.425	1097339	68,01%	0	0	0	0
Organizacion del transito en Nueva Helvecia [FIGM2024/1282]	2.215.868	0	0,00%	0	0	0	0
NUEVA PALMIRA	11.204.322	0	0%	8060000	4328157	1191330	928514
Urbanizacion y embellecimiento barrio Norte de Nueva Palmira. [FIGM2024/1284]	11.204.322	0	0,00%	8060000	4328157	1191330	928514
OMBÚES DE LAVALLE	8.051.418	2160494	27%	234642	0	187714	0
Colaborando con la comunidad [FIGM2024/1287]	1.613.425	1384931	85,84%	0	0	0	0
Construccion de cordon-cuneta Barrio Peñarol, Barrio Norte y calle Esteban	5.137.122	0	0,00%	0	0	0	0
Iluminación de bicisenda [FIGM2024/1286]	1.300.871	775563	59,62%	234642	0	187714	0
ROSARIO	9.892.950	1302133	13%	0	0	0	0
Aporte a la Comunidad [FIGM2024/1546]	2.207.958	1302133	58,97%	0	0	0	0
Compra de maquinaria pesada [FIGM2024/1547]	1.613.425	0	0,00%	0	0	0	0
Desarrollo Parque Artigas [FIGM2024/1545]	6.071.567	0	0,00%	0	0	0	0
TARARIRAS	9.585.364	3812977	40%	0	0	0	0
300 METROS DE CORDON CUNETAS EN AVDA. KENNEDY [FIGM2024/1291]	900.000	0	0,00%	0	0	0	0
ALUMBRADO CAMINERO RUIA 22 [FIGM2024/1288]	1.000.000	307436	30,74%	0	0	0	0
COLABORACION Y APOYO A INSTITUCIONES [FIGM2024/1299]	1.051.753	771484	73,35%	0	0	0	0
COLOCACION DE CANOS Y REALIZACION DE CAMARAS PLUVIALES EN AVDA. KENNEDY	831.145	0	0,00%	0	0	0	0
COMPRA DE DOS MOTOS DE TRES RUEDAS [FIGM2024/1295]	269.000	269000	100,00%	0	0	0	0
COMPRA DE TRACTOR CORTA CESPED [FIGM2024/1296]	235.000	235000	100,00%	0	0	0	0
COMPRA Y COLOCACION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA [FIGM2024/1300]	71.672	71672	100,00%	0	0	0	0
COMPRA Y PLANTACION DE ARBOLES [FIGM2024/1297]	280.000	216700	77,39%	0	0	0	0
CORDON CUNETAS BARRIO LOS SAUCES [FIGM2024/1289]	395.507	0	0,00%	0	0	0	0
ESCALERAS: REALIZACION DE PISO, ESTRUCTURA PARA TECHO Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL MUNICIPIO [FIGM2024/1298]	1.280.484	501682	39,18%	0	0	0	0
REALIZACION DE CANCHAS DE FUNKIUN [FIGM2024/1292]	210.000	43773	20,84%	0	0	0	0
REALIZACION DE TERMINAL DE OMNIBUS [FIGM2024/1293]	1.000.000	921720	92,17%	0	0	0	0
REPARACIONES, MANIENIMIENTO, LIMPIEZAS PODAS, DE ESPACIOS PUBLICOS	1.560.803	0	0,00%	0	0	0	0
500.000	474510	94,90%	0	0	0	0	0
Durazno	22.848.455	0	0%	0	0	0	0
SARANDI DEL YI	13.277.675	0	0%	0	0	0	0

Departamento / Municipio / Proyecto [ID]	Total del Presupuesto	Monto Certificaciones acumuladas a la fecha	% Certificaciones acumuladas	MONTO CERTIFICADO_08	LIT B_08	LIT C_08	LIT D_08
Tratamiento bituminoso en la ciudad de Sarandí del Yí [FIGM2024/1484]	13.277.675	0	0,00%	0	0	0	0
VILLA DEL CARMEN	9.570.780	0	0%	0	0	0	0
Construcción de Cordon Cuneta en ciudad del Carmen [FIGM2024/1485]	9.570.780	0	0,00%	0	0	0	0
Flores	3.381.761	0	0%	0	0	0	0
ISMAEL CORTINAS	3.381.761	0	0%	0	0	0	0
Acondicionamiento de pluviales [FIGM2024/1505]	395.680	0	0,00%	0	0	0	0
Adquisición de aires acondicionados para el Salón de Usos Múltiples (SUM)	148.315	0	0,00%	0	0	0	0
Adquisición de aparatos para complementar el Gimnasio Municipal [FIGM2024/1498]	148.315	0	0,00%	0	0	0	0
Ampliación de red luminica en Avenida Artigas [FIGM2024/1502]	474.609	0	0,00%	0	0	0	0
Contratación de espectáculos artísticos. [FIGM2024/1503]	494.384	0	0,00%	0	0	0	0
Creación de espacio deportivo - recreativo en predio cedido por UTE [FIGM2024/1500]	840.455	0	0,00%	0	0	0	0
La Villa se colorea [FIGM2024/1504]	79.101	0	0,00%	0	0	0	0
Reparación de techo del Centro de Barrio [FIGM2024/1501]	59.326	0	0,00%	0	0	0	0
Restauración de salón de A.F.E. para realización de eventos culturales	741.576	0	0,00%	0	0	0	0
Florida	21.164.174	5908147	28%	0	0	0	0
CASUPÁ	5.545.792	2681689	48%	0	0	0	0
100% Bitumen - Consolidación Barrio Buena Vida [FIGM2024/1487]	2.323.905	198262	8,53%	0	0	0	0
Funcionamiento [FIGM2024/1486]	853.780	853780	100,00%	0	0	0	0
Mejoras logísticas, iluminación y herramientas [FIGM2024/1488]	1.086.435	1039767	95,70%	0	0	0	0
Plaza de la primer infancia y mejoras en necrópolis. [FIGM2024/1489]	1.281.672	589880	46,02%	0	0	0	0
FRAY MARCOS	7.883.114	2058067	26%	0	0	0	0
ASFALTO FRIO PARA BACHEO [FIGM2024/1581]	81.618	81618	100,00%	0	0	0	0
CONTENEDORES DE RESIDUOS [FIGM2024/1582]	299.022	299022	100,00%	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO DE INICIATIVAS LOCALES [FIGM2024/1579]	1.613.425	105844	6,56%	0	0	0	0
herramientas de trabajo [FIGM2024/1583]	1.237.595	1114581	90,06%	0	0	0	0
ILUMINACIÓN CALLES JUANA DE IBARBOUROU Y FLORIDA [FIGM2024/1580]	469.000	457002	97,44%	0	0	0	0
INFRAESTRUCTURA URBANA DE DESAGUE [FIGM2024/1584]	4.182.454	0	0,00%	0	0	0	0
SARANDÍ GRANDE	7.735.268	1168391	15%	0	0	0	0
Mantenimiento de espacios públicos [FIGM2024/1493]	665.708	0	0,00%	0	0	0	0
Mantenimiento vial de la ciudad [FIGM2024/1490]	1.519.560	668391	43,99%	0	0	0	0
Mejoras en necrópolis local [FIGM2024/1496]	400.000	0	0,00%	0	0	0	0
Pavimentación en las calles de Sarandí Grande [FIGM2024/1491]	2.500.000	0	0,00%	0	0	0	0
Plaza del monumento a la madre [FIGM2024/1494]	500.000	0	0,00%	0	0	0	0
Programa Cultural [FIGM2024/1492]	1.550.000	500000	32,26%	0	0	0	0
Seguridad Vial [FIGM2024/1495]	600.000	0	0,00%	0	0	0	0
Lavalleja	30.323.567	2126796	7%	5371914	3180795	438680	678056
JOSÉ BATLLE Y ORDÓÑEZ	7.831.843	0	0%	2302354	1666079	116686	59118
Infraestructura Edilicia del Municipio [FIGM2024/1512]	1.582.030	0	0,00%	984330	787464	0	0
Construcción de cabinerizas en Centro Hípico [FIGM2024/1508]	791.014	0	0,00%	0	0	0	0
Fortalecimiento de la infraestructura del Municipio [FIGM2024/1507]	1.024.364	0	0,00%	73898	0	0	59118
Fortalecimiento de la Red de Alumbrado Público del Municipio [FIGM2024/1510]	486.125	0	0,00%	80879	64703	0	0
Gestión de residuos sólidos del Municipio de José Batlle y Ordóñez [FIGM2024/1509]	494.384	0	0,00%	59560	47648	0	0
Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura deportiva del Municipio de Mejora y Acondicionamiento de Pluviales y Calles del Municipio de José Batlle y	1.080.881	0	0,00%	105190	76338	7814	0
	1.582.030	0	0,00%	862407	689926	0	0

Departamento / Municipio / Proyecto [ID]	Total del Presupuesto	Monto Certificaciones acumuladas a la fecha	% Certificaciones acumuladas	MONTO CERTIFICADO_08	LIT B_08	LIT C_08	LIT D_08
Promocion y apoyo de eventos, expresiones artísticas, culturales y turísticas	791.015	0	0,00%	136090	0	108872	0
JOSÉ PEDRO VARELA	9.064.435	1543443	17%	1504740	890784	237682	75326
Acondicionamiento de pluviales y calles del Municipio de José Pedro Varela	1.186.522	123650	10,42%	428144	342515	0	0
Acondicionamiento Paisajístico de Espacios Verdes y arbolado urbano [FIGM2024/1322]	1.156.377	100161	8,66%	172734	138187	0	0
Gestion de Residuos Solidos del Municipio de José Pedro Varela [FIGM2024/1324]	855.136	0	0,00%	136000	108800	0	0
Mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura deportiva del Municipio de Mejora en la Red de Alumbrado Público de la localidad de José Pedro Varela	1.613.425	266280	16,50%	94157	0	0	75326
Trabajo interinstitucional con la sociedad civil organizada y no organizada para	988.768	29082	2,94%	20384	16307	0	0
MARISCALA	7.291.178	583353	8%	105390	0	84312	0
Acondicionamiento de pluviales y calles del Municipio de Mariscal [FIGM2024/1325]	2.320.643	38400	1,65%	0	0	0	0
Acondicionamiento y equipamiento recreativo de espacios públicos	373.992	373992	100,00%	0	0	0	0
Fortalecimiento de la infraestructura del Municipio [FIGM2024/1328]	454.834	50961	11,20%	105390	0	84312	0
Fortalecimiento de la infraestructura deportiva del Municipio [FIGM2024/1329]	3.934.068	0	0,00%	0	0	0	0
Promocion y apoyo de eventos, expresiones artísticas y culturales [FIGM2024/1327]	207.641	120000	57,79%	0	0	0	0
SOLÍS DE MATAJOJO	6.136.111	0	0%	1459430	623932	0	543612
Acondicionamiento de la infraestructura deportiva del Municipio de Solís de Matajojo	494.384	0	0,00%	188658	150926	0	0
Acondicionamiento de veredas del Municipio de Solís de Matajojo	1.061.576	0	0,00%	151860	121488	0	0
Acondicionamiento del espacio denominado el Granero para la realización de actividades	1.514.970	0	0,00%	0	0	0	0
Contenedor acondicionado con banos públicos accesibles [FIGM2024/1312]	791.014	0	0,00%	0	0	0	0
Educacion y concientizacion via [FIGM2024/1318]	98.876	0	0,00%	0	0	0	0
Fortalecimiento institucional del Municipio de Solís de Matajojo [FIGM2024/1314]	296.631	0	0,00%	0	0	0	0
Promocion y apoyo de eventos, expresiones artísticas y culturales [FIGM2024/1311]	1.087.645	0	0,00%	679515	0	0	543612
Proteccion y Cuidado del Medio Ambiente [FIGM2024/1313]	791.015	0	0,00%	439397	351518	0	0
Maldonado	95.690.320	7297186	8%	0	0	0	0
AIGUÁ	9.417.054	619760	7%	0	0	0	0
Manejo de aguas pluviales y recuperacion de calles. [FIGM2024/1301]	4.028.757	0	0,00%	0	0	0	0
Parque Municipal Dr. Esteban Agustoni [FIGM2024/1304]	2.690.428	0	0,00%	0	0	0	0
Plan MEVIR 3 [FIGM2024/1305]	505.027	0	0,00%	0	0	0	0
Plaza CAIF [FIGM2024/1302]	988.768	0	0,00%	0	0	0	0
Recuperacion del rosedal de Plaza Gral. Artigas [FIGM2024/1303]	1.204.074	619760	51,47%	0	0	0	0
GARZÓN	7.134.862	0	0%	0	0	0	0
Acondicionamiento de espacios publicos [FIGM2024/1307]	4.841.528	0	0,00%	0	0	0	0
Construccion de bicisenda en localidad La Juanita [FIGM2024/1306]	2.293.334	0	0,00%	0	0	0	0
MALDONADO	52.047.663	6126930	12%	0	0	0	0
Apoyo social y emprendedor. [FIGM2024/1553]	1.613.425	1126930	69,85%	0	0	0	0
Infraestructura Centro Cultural Maldonado Nuevo. [FIGM2024/1549]	9.861.639	0	0,00%	0	0	0	0
Mejoramiento de la infraestructura Municipal. [FIGM2024/1552]	5.000.000	5000000	100,00%	0	0	0	0
Mejoramiento veredas barrios de Maldonado. [FIGM2024/1551]	17.572.599	0	0,00%	0	0	0	0
Mejoramiento veredas Centro Maldonado. [FIGM2024/1550]	18.000.000	0	0,00%	0	0	0	0
PIRIÁPOLIS	12.289.348	550496	4%	0	0	0	0
CONSTRUCCION DE CABECERAS [FIGM2024/1308]	8.053.655	0	0,00%	0	0	0	0
LUMINARIAS Y EQUIPAMIENTO EN CASA DE LA CULTURA [FIGM2024/1310]	1.613.425	550496	34,12%	0	0	0	0
SUMINISTRO DE CANOS PEAD PARA CANALIZACIÓN DE PLUVIALES	2.622.268	0	0,00%	0	0	0	0
PUNTA DEL ESTE	8.083.781	0	0%	0	0	0	0

Departamento / Municipio / Proyecto [ID]	Total del Presupuesto	Monto Certificaciones acumuladas a la fecha	% Certificaciones acumuladas	MONTO CERTIFICADO_08	LIT B_08	LIT C_08	LIT D_08
veredas- cordon cuneta y lineal [FIGM2024/1585]	8.083.781	0	0,00%	0	0	0	0
SOLÍS GRANDE	6.717.612	0	0,00%	0	0	0	0
Soluciones en pluviales [FIGM2024/1598]	800.000	0	0,00%	0	0	0	0
Mejoras en infraestructura Deportiva [FIGM2024/1599]	800.000	0	0,00%	0	0	0	0
Construcción de 3 Miradores y Acondicionamiento de 5 Bajadas de solución en luminarias [FIGM2024/1601]	2.066.612	0	0,00%	0	0	0	0
Acondicionamiento del edificio Multipropósito [FIGM2024/1602]	1.218.000	0	0,00%	0	0	0	0
	1.833.000	0	0,00%	0	0	0	0
Montevideo	651.998.951	268829886	41%	71597649	43929322	12600668	748128
MUNICIPIO A	162.887.209	12038723	7%	4699657	3656967	0	102758
Conformación de cunetas y alcantarillado en el territorio del Municipio A	9.887.686	0	0,00%	2587	2070	0	0
Construcción de sendas peatonales en todo el territorio del Municipio A	9.887.684	0	0,00%	0	0	0	0
Equipamiento para el desarrollo de los centros culturales [FIGM2024/1332]	1.613.425	0	0,00%	128448	0	0	102758
Intervenciones urbanas en espacios públicos del Municipio A [FIGM2024/1339]	40.925.563	2464466	6,02%	669620	535696	0	0
Limpieza de cunetas en el territorio del Municipio A [FIGM2024/1330]	5.932.611	1806257	30,45%	1278369	1022695	0	0
Mantenimiento del arbolado urbano en el territorio del municipio A [FIGM2024/1340]	26.909.603	7768000	28,87%	0	0	0	0
Mejora de Pavimento Astáltico de calles, en el territorio del Municipio A	29.663.053	0	0,00%	426644	341315	0	0
Mejora del Pavimento Económico (balasto) en el territorio del Municipio A	11.865.221	0	0,00%	0	0	0	0
Reacondicionamiento de inmuebles en el territorio del Municipio A [FIGM2024/1341]	9.887.684	0	0,00%	0	0	0	0
Reparaciones y puestas a punto que se consideran necesarias realizar, orientadas a suministro y colocación de 200 columnas de hormigón para el alumbrado público en el suministro y colocación de 4000 mts de cable preensamblado y demás	9.887.684	0	0,00%	0	0	0	0
	3.164.059	0	0,00%	2193989	1755191	0	0
	3.262.936	0	0,00%	0	0	0	0
MUNICIPIO B	30.696.578	23447418	76%	0	0	0	0
Desarrollo de obras de infraestructura y compra de equipamiento en el marco del Sensibilización, formación, sistematización Plan Cuidados Municipio B	22.247.291	17576215	79,00%	0	0	0	0
	8.449.287	5871203	69,49%	0	0	0	0
MUNICIPIO C	27.098.942	13549471	50%	3795774	2391249	0	645370
Implementar la accesibilidad al medio físico, en diferentes áreas dentro del territorio en mejora y mantenimiento de la red vial del Municipio C. [FIGM2024/1344]	1.613.425	806712	50,00%	806713	0	0	645370
Trabajos de arboricultura necesarios para el mantenimiento del arbolado público del Municipio C. [FIGM2024/1344]	5.978.122	2989061	50,00%	2989061	2391249	0	0
Trabajos de arboricultura necesarios para el mantenimiento del arbolado público del Municipio C. [FIGM2024/1344]	12.091.632	6045816	50,00%	0	0	0	0
Trabajos de arboricultura necesarios para el mantenimiento del arbolado público del Municipio C. [FIGM2024/1344]	7.415.763	3707882	50,00%	0	0	0	0
MUNICIPIO CH	23.420.131	5914417	25%	0	0	0	0
Acondicionamiento de espacio público, Plaza Grito de Asencio [FIGM2024/1353]	1.613.425	0	0,00%	0	0	0	0
Acondicionamiento de espacio público, Plaza Luis Companys [FIGM2024/1350]	4.943.842	3669747	74,23%	0	0	0	0
Construcción de rampas de accesibilidad en el territorio del Municipio ch	5.014.900	0	0,00%	0	0	0	0
Reacondicionamiento de espacio público, Plazuela José Antonio Cabrera	4.449.458	2244670	50,45%	0	0	0	0
Reacondicionamiento de esquinas en Pedro de la Sierra, Plazoleta Atanasio Sierra y Reacondicionamiento de los espacios públicos ubicados en Av Ing Luis Ponce, Av	971.511	0	0,00%	0	0	0	0
	6.426.995	0	0,00%	0	0	0	0
MUNICIPIO D	151.020.751	106227636	70%	0	0	0	0
Barrido del Municipio D. [FIGM2024/1354]	19.921.931	9772983	49,06%	0	0	0	0
Complemento de los proyectos de limpieza: barrido y cunetas. [FIGM2024/1360]	1.613.425	247662	15,35%	0	0	0	0
Limpieza de Cunetas en el Municipio D. [FIGM2024/1358]	9.531.436	7044595	73,91%	0	0	0	0
Mantenimiento y mejora de las Areas Verdes del Municipio D. [FIGM2024/1359]	14.018.743	9615531	68,59%	0	0	0	0
Plan Arbolado del Municipio D. [FIGM2024/1357]	35.892.294	27270073	75,98%	0	0	0	0
Plan Veredas del Municipio D. [FIGM2024/1356]	13.051.743	12025783	92,14%	0	0	0	0
Proyectos viales del Municipio D. [FIGM2024/1355]	56.991.179	40251009	70,63%	0	0	0	0

Departamento / Municipio / Proyecto [ID]	Total del Presupuesto	Monto Certificaciones acumuladas a la fecha	% Certificaciones acumuladas	MONTO CERTIFICADO_08	LIT B_08	LIT C_08	LIT D_08
MUNICIPIO E	32.568.882	9407266	29%	5461474	2076311	2292868	0
Instalar infraestructura publica peatonar consistente en rampas y veredas den las	10.890.250	5065896	46,52%	2595389	2076311	0	0
Mantenimiento de cunetas y levante de basurales en el territorio del Municipio e	1.613.425	1214510	75,28%	0	0	0	0
Realizar intervenciones viales en el territorio del municipio e [FIGM2024/1364]	7.211.217	0	0,00%	0	0	0	0
Tratamiento de arboles en podas masivas, extracciones de ejemplares en mal estado,	12.853.990	3126860	24,33%	2866085	0	2292868	0
MUNICIPIO F	144.989.593	93659646	65%	22271621	12621407	5195890	0
CON F DE FUTBOL II [FIGM2024/1367]	22.016.480	11058258	50,23%	6494862	0	5195890	0
Mejoramiento de la trama viai del municipio f, Montevideo [FIGM2024/1365]	121.359.688	81071938	66,80%	15776759	12621407	0	0
RINCÓN DEL BAÑADO [FIGM2024/1366]	1.613.425	1529450	94,80%	0	0	0	0
MUNICIPIO G	79.316.865	4585309	6%	35369123	23183388	5111910	0
Compromiso con el ambiente es Contigo - Municipio G [FIGM2024/1556]	1.613.425	0	0,00%	0	0	0	0
Intervencion de diversos pavimentos en el territorio del Municipio G [FIGM2024/1554]	57.901.006	654042	1,13%	28979235	23183388	0	0
Mejora de pavimento y mantenimiento Areas Verdes [FIGM2024/1555]	19.802.434	3931267	19,85%	6389888	0	5111910	0
Paysandú	22.896.971	934154	4%	0	0	0	0
CHAPICUY	7.443.910	934154	13%	0	0	0	0
MEJORAMIENTO EN CALLES INTERNAS DEL CENTRO POBLADO DE CHAPICUY	3.443.910	0	0,00%	0	0	0	0
REPARACION Y APOYO A CANCHILLA FUNDACIÓN CELESTE SEGUNDA ETAPA	4.000.000	934154	23,35%	0	0	0	0
TAMBORES	7.638.276	0	0%	0	0	0	0
Mejora de espacios municipales [FIGM2024/1560]	991.897	0	0,00%	0	0	0	0
Mejora de vias publicas del municipio de Tambores. Etapa 4 [FIGM2024/1559]	5.032.954	0	0,00%	0	0	0	0
Mejorar la comunicacion e identificacion turística del Municipio de Tambores. Etapa	1.613.425	0	0,00%	0	0	0	0
LORENZO GEYRES	7.814.785	0	0,00%	0	0	0	0
Continuacion del plan de urbanización [FIGM2024/1597]	7.814.785	0	0,00%	0	0	0	0
Río Negro	42.030.917	10198461	24%	3513405	1752699	569365	488659
NUEVO BERLIN	8.598.362	1812334	21%	1876724	842412	465522	193445
Acondicionamiento de gimnasio Centro Democrático. [FIGM2024/1373]	1.613.425	0	0,00%	241806	0	0	193445
Adquisición de BACHERA [FIGM2024/1372]	1.334.838	632486	47,38%	0	0	0	0
Adquisición de camion con volcadora [FIGM2024/1374]	1.038.206	871859	83,98%	0	0	0	0
Adquisición de luminarias [FIGM2024/1370]	889.892	307989	34,61%	581903	0	465522	0
Construccion y reparacion vial [FIGM2024/1371]	3.065.183	0	0,00%	640075	512060	0	0
Eventos y Turismo. [FIGM2024/1368]	413.069	0	0,00%	412940	330352	0	0
Fiestas Tradicionales [FIGM2024/1369]	243.749	0	0,00%	0	0	0	0
SAN JAVIER	8.648.986	4603466	53%	509554	303800	103843	0
adquisición de tractor [FIGM2024/1381]	988.769	926640	93,72%	0	0	0	0
Alumbrado publico [FIGM2024/1375]	1.977.537	1977537	100,00%	0	0	0	0
Iluminacion en Plaza Libertad [FIGM2024/1378]	1.162.015	302446	26,03%	129804	0	103843	0
juego inclusivo [FIGM2024/1377]	435.319	0	0,00%	0	0	0	0
pintura en acceso norte [FIGM2024/1380]	822.411	0	0,00%	0	0	0	0
REPARACION DE PARQUE 27 DE JULIO [FIGM2024/1376]	2.471.921	1396843	56,51%	379750	303800	0	0
samovar [FIGM2024/1379]	791.014	0	0,00%	0	0	0	0
YOUNG	24.783.569	3782661	15%	1127127	606487	0	295214
Acondicionamiento de moteles y servicios públicos del balneario Paso de las Piedras Administrar la partida FIGM (literal A) de forma eficiente según las necesidades de la Ampliación Saion Comunal de Menarra [FIGM2024/1387]	2.966.305	0	0,00%	305878	244702	0	0
	1.777.337	0	0,00%	0	0	0	0
	988.768	116482	11,78%	0	0	0	0

Departamento / Municipio / Proyecto [ID]	Total del Presupuesto	Monto Certificaciones acumuladas a la fecha	% Certificaciones acumuladas	MONTO CERTIFICADO_08	LIT B_08	LIT C_08	LIT D_08
Brindar apoyo y servicios a distintas instituciones locales [FIGM2024/1383]	3.955.074	2539841	64,22%	452231	361785	0	0
Destoconador (accesorio para mini cargador) [FIGM2024/1388]	584.887	0	0,00%	0	0	0	0
Iluminemos nuestra ciudad [FIGM2024/1382]	4.251.706	0	0,00%	0	0	0	0
Mejoraremos nuestras calles [FIGM2024/1389]	4.943.842	0	0,00%	0	0	0	0
Presupuesto participativo y/o productivo: dar prioridad a los proyectos mas querido	3.010.087	0	0,00%	0	0	0	0
Promoción, difusión y comunicación de información de interés para nuestra ciudad	1.613.425	434200	26,91%	369018	0	0	295214
Turismo en Young [FIGM2024/1391]	692.138	692138	100,00%	0	0	0	0
Rivera	43.171.179	6958421	16%	1471898	1177518	0	0
MINAS DE CORRALES	11.142.986	2904471	26%	0	0	0	0
Camión Barométrica [FIGM2024/1562]	2.309.346	2309346	100,00%	0	0	0	0
Innovacion Camping Antonio Ocio [FIGM2024/1565]	1.000.000	595125	59,51%	0	0	0	0
Obras de reacondicionamiento en Plaza de Deportes [FIGM2024/1563]	5.313.192	0	0,00%	0	0	0	0
Pavimentacion barrio San Gregorio [FIGM2024/1564]	2.520.448	0	0,00%	0	0	0	0
TRANQUERAS	20.802.743	4053950	19%	1471898	1177518	0	0
Compra de barometrica para el Municipio de Tranqueras [FIGM2024/1392]	2.274.168	2274168	100,00%	0	0	0	0
Compra de camión [FIGM2024/1395]	3.559.565	1779782	50,00%	0	0	0	0
Construccion de cordón cuneta y badenes [FIGM2024/1393]	10.025.168	0	0,00%	1471898	1177518	0	0
Iluminacion y mejora de espacios publicos [FIGM2024/1394]	4.943.842	0	0,00%	0	0	0	0
VICHADERO	11.225.450	0	0,00%	0	0	0	0
Tratamiento asfáltico en MEVIK 3 [FIGM2024/1603]	5.676.480	0	0,00%	0	0	0	0
GINNASIO DE VICHADERO FASE 1 [FIGM2024/1604]	5.548.970	0	0,00%	0	0	0	0
Rocha	44.569.823	1529406	3%	0	0	0	0
CASTILLOS	15.106.411	0	0%	0	0	0	0
Cancha Multiuso Barra de Valizas [FIGM2024/1568]	1.613.425	0	0,00%	0	0	0	0
Mejora ambiental y tránsito del barrio Uriarte [FIGM2024/1566]	11.474.606	0	0,00%	0	0	0	0
Nomenclator zona centrica y venicuo para Sección Parques y Jardines	2.018.380	0	0,00%	0	0	0	0
CHUY	11.431.513	0	0%	0	0	0	0
Asfaltado calle Samuel Priliac (741 mts) y otras [FIGM2024/1591]	11.431.513	0	0,00%	0	0	0	0
LA PALOMA	5.931.398	1529406	26%	0	0	0	0
150 aniversario de La Paloma [FIGM2024/1399]	624.657	0	0,00%	0	0	0	0
CENIKU CIVILU LABU SANIA MAKIA (FASE 2) [FIGM2024/1396]	2.818.735	966096	34,27%	0	0	0	0
Espacios Públicos Naturales [FIGM2024/1397]	1.499.238	563310	37,57%	0	0	0	0
La Paloma limpia [FIGM2024/1398]	988.768	0	0,00%	0	0	0	0
LASCANO	12.100.501	0	0%	0	0	0	0
PAVIMENTACION DE CALLES [FIGM2024/1569]	12.100.501	0	0,00%	0	0	0	0
Salto	63.274.430	19197459	30%	4102103	2208154	630423	443105
BELEN	7.816.420	3609282	46%	808469	520940	36144	89691
Apoyo al Deporte e instituciones Municipio de Belén [FIGM2024/1400]	197.754	117094	59,21%	47000	37600	0	0
Bateria de banos en Costanera Sur Municipio de Belén [FIGM2024/1406]	247.192	0	0,00%	0	0	0	0
Carnavaí y eventos Municipio de Belen [FIGM2024/1401]	692.138	692138	100,00%	0	0	0	0
Compra de Combustible Municipio de Belen [FIGM2024/1409]	1.779.783	1090892	61,29%	135860	108688	0	0
Construccion de cancha de cesped sintetico en Municipio de Belén [FIGM2024/1403]	1.091.582	860508	78,83%	45180	0	36144	0
Gastos de funcionamiento del Municipio de Belén [FIGM2024/1408]	296.631	215386	72,61%	36549	29239	0	0
Mejoramiento de espacios publicos [FIGM2024/1405]	315.885	0	0,00%	252603	202082	0	0

Departamento / Municipio / Proyecto [ID]	Total del Presupuesto	Monto Certificaciones acumuladas a la fecha	% Certificaciones acumuladas	MONTO CERTIFICADO_08	LIT B_08	LIT C_08	LIT D_08
Remodelación de Gimnasio Municipal y Municipio de Belén [FIGM2024/1404]	213.312	0	0,00%	0	0	0	0
Remodelación de Plaza Principal del Municipio de Belén [FIGM2024/1402]	2.487.759	590876	23,75%	243665	143331	0	51601
Taller de Carpintería, Herrería y salón para uso de Funcionarios en Municipio de Belén	494.384	42388	8,57%	47612	0	0	38090
COLONIA LAVALEJA	12.068.808	5113673	42%	773634	271941	182998	163968
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS [FIGM2024/1419]	1.719.963	1346709	78,30%	197926	158341	0	0
AMPLIACION DE CEMENTERIO LOCAL [FIGM2024/1414]	1.613.425	354460	21,97%	204960	0	0	163968
CONSTRUCCION DE CICLOVIA EN COLONIA LAVALEJA DESDE PUEBLO LLUBERAS A P.	1.384.276	156031	11,27%	0	0	0	0
CURSOS Y TALLERES [FIGM2024/1417]	524.561	110000	20,97%	35000	0	28000	0
GESTION DE AGUA POTABLE [FIGM2024/1415]	642.700	128542	20,00%	0	0	0	0
MANUTENIMIENTO DE CAMINERIA RURAL Y DE LOS CENTROS POBLADOS	3.361.813	1685737	50,14%	0	0	0	0
MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS [FIGM2024/1418]	296.756	250000	84,24%	0	0	0	0
MEJORA EDIFICIOS CORRALON MUNICIPIO [FIGM2024/1416]	593.261	86200	14,53%	193748	0	154998	0
NUMERACION EN MIGUAYO Y LLUBERAS [FIGM2024/1410]	247.191	137994	55,82%	0	0	0	0
SERVICIO DE RECOLECCION TERCEORIZADO [FIGM2024/1411]	1.684.862	858000	50,92%	142000	113600	0	0
MATAJO	10.482.180	890000	8%	395000	307393	8607	0
Camineria Rural del Municipio [FIGM2024/1590]	2.570.000	890000	34,63%	395000	307393	8607	0
Contrapartidas de proyectos y Contingencias [FIGM2024/1586]	2.421.418	0	0,00%	0	0	0	0
Funcionamiento del Municipio [FIGM2024/1588]	1.777.337	0	0,00%	0	0	0	0
Mantenimiento de alcantarillas y bañeros [FIGM2024/1589]	2.100.000	0	0,00%	0	0	0	0
Tratamiento bituminoso Sarandí y Quintana [FIGM2024/1587]	1.613.425	0	0,00%	0	0	0	0
RINCON DE VALENTIN	7.466.638	1164333	16%	120975	96780	0	0
Brazos para luminarias [FIGM2024/1576]	300.000	299730	99,91%	0	0	0	0
Compra de Luminaria [FIGM2024/1572]	1.955.536	0	0,00%	0	0	0	0
Compra de Materiales para funcionamiento Interno [FIGM2024/1570]	500.000	100000	20,00%	0	0	0	0
Extensión de Obra de Plaza en Pueblo Biassini [FIGM2024/1574]	260.000	157318	60,51%	0	0	0	0
Extensión de Obra de Sala veiatoria [FIGM2024/1575]	387.046	45088	11,65%	120975	96780	0	0
Mejora de frente Rincon de Valentín [FIGM2024/1577]	1.756.860	0	0,00%	0	0	0	0
Recolección de Residuos [FIGM2024/1573]	1.362.804	562197	41,25%	0	0	0	0
Restauración de cancha de Pueblo Biassini [FIGM2024/1571]	944.392	0	0,00%	0	0	0	0
SAN ANTONIO (SALTO)	13.856.438	2976105	21%	1707395	1011100	165370	189446
Alcantarilla Grande [FIGM2024/1423]	1.483.153	23912	1,61%	315677	252542	0	0
Ayuda a instituciones. Talleres de capacitación. Micro emprendedores y Caminería, mantenimiento de caminos internos. Recarga de los caminos. Obras Canastas de alimentos y situaciones sociales carenciadas. [FIGM2024/1426]	766.740	153341	20,00%	122673	0	0	98138
internos. Recarga de los caminos. Obras Canastas de alimentos y situaciones sociales carenciadas. [FIGM2024/1426]	3.955.074	1029958	26,04%	605802	484642	0	0
Compra de camion con elevador y canasto de trabajo en altura [FIGM2024/1420]	593.261	213541	35,99%	75911	0	0	60729
Mantener el funcionamiento general del Municipio. Mantenimiento de maquinaria y recolección de residuos domiciliarios [FIGM2024/1424]	1.613.426	0	0,00%	0	0	0	0
Servicios esenciales, suministro de agua potable, alumbrado público, servicio de vivienda y canasta de materiales [FIGM2024/1421]	988.768	238009	24,07%	149136	88730	0	30579
Servicios esenciales, suministro de agua potable, alumbrado público, servicio de vivienda y canasta de materiales [FIGM2024/1421]	1.779.783	782077	43,94%	0	0	0	0
Servicios esenciales, suministro de agua potable, alumbrado público, servicio de vivienda y canasta de materiales [FIGM2024/1421]	1.384.276	276876	20,00%	231483	185186	0	0
Servicios esenciales, suministro de agua potable, alumbrado público, servicio de vivienda y canasta de materiales [FIGM2024/1421]	1.291.957	258391	20,00%	206713	0	165370	0
VILLA CONSTITUCION	11.583.946	5444066	47%	296630	0	237304	0
APOYO A EVENTOS CULTURALES [FIGM2024/1435]	1.497.984	349000	23,30%	0	0	0	0
APOYO EN INSTALACION DE ILUMINACION EN PARQUE GENERAL RIVERA [FIGM2024/1432]	296.630	0	0,00%	296630	0	237304	0
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS [FIGM2024/1432]	2.076.414	958751	46,17%	0	0	0	0
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE PASEO COSTERO EN VILLA CONSTITUCION	4.943.842	2186162	44,22%	0	0	0	0

Departamento / Municipio / Proyecto [ID]	Total del Presupuesto	Monto Certificaciones acumuladas a la fecha	% Certificaciones acumuladas	MONTO CERTIFICADO_08	LIT B_08	LIT C_08	LIT D_08
DESTINAR RECURSOS PARA COLABORAR EN EL FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO	1.977.537	1529260	77,33%	0	0	0	0
ILUMINACION LED PARA SAUCEDO Y PALOMAS [FIGM2024/1436]	297.155	223144	75,09%	0	0	0	0
MEJORAS EN AVENIDA GENERAL ARTIGAS [FIGM2024/1434]	197.754	197749	100,00%	0	0	0	0
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO [FIGM2024/1430]	296.630	0	0,00%	0	0	0	0
San José	78.139.276	7550317	10%	1485248	1188198	0	0
CIUDAD DEL PLATA	40.318.626	4953040	12%	0	0	0	0
Adquisición de Materiales de Construcción							
[FIGM2024/1446] Cancha multifuncional del Barrio Autódromo Sur, Avenida Tomas Penino al Colocacion de red WIH y camaras de seguridad en algunas plazas del Municipio.	1.777.337	0	0,00%	0	0	0	0
Mantenimiento Camineria Urbana y Rural [FIGM2024/1438]	3.144.284	0	0,00%	0	0	0	0
Mantenimiento de Plaza Villa Rives y pintura en las canchas multifuncionales.	1.976.632	0	0,00%	0	0	0	0
Parque tematico en Antiteatro Municipal [FIGM2024/1437]	9.887.684	3538000	35,78%	0	0	0	0
Plaza en el barrio Monte Grande espacio verde y de recreación Km 29 ruta uno vieja Proyecto estadio Liga baby futbol Kincon [FIGM2024/1445]	1.977.537	705000	35,65%	0	0	0	0
Proyecto Senda Peatonal- Escuela N 66 Barrio Sta. Victoria Km 32 R1 Vieja Proyecto Senda Peatonal- Escuela N°118 y Liceo de Playa Pascual [FIGM2024/1439]	3.460.689	0	0,00%	0	0	0	0
	7.910.147	0	0,00%	0	0	0	0
	2.768.552	710040	25,65%	0	0	0	0
	3.955.074	0	0,00%	0	0	0	0
	3.460.690	0	0,00%	0	0	0	0
ECILDAPAUILLER	10.791.067	813529	7,54%	1485248	1188198	0	0
PARADA CON SERVICIOS FASE II							
[FIGM2024/1447] REPOSICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES VARIOS [FIGM2024/1448]	7.740.048	0	0,00%	1485248	1188198	0	0
	3.051.019	813529	26,66%	0	0	0	0
LIBERTAD	16.526.765	1783748	10,79%	0	0	0	0
COMPRA DE 100 COMPOSTERAS							
[FIGM2024/1520] COMPRA DE CHIRQUERA TRITURADORA PARA BORDES [FIGM2024/1514]	200.000	0	0,00%	0	0	0	0
COMPRA DE TACHO CUNETERO PARA RETROEXCAVADORA [FIGM2024/1516]	160.000	0	0,00%	0	0	0	0
CONSTRUCCION DE SENDA PEATONAL EN CALLE LAVALLEJA [FIGM2024/1517]	100.000	93360	93,36%	0	0	0	0
MANUTENIMIENTO CAMINERIA RURAL [FIGM2024/1515]	3.000.000	0	0,00%	0	0	0	0
MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS [FIGM2024/1519]	1.500.000	1329572	88,64%	0	0	0	0
MEJORA PLAZA 33 Y PLAZA DE LOS FERIAENTES EN LIBERTAD [FIGM2024/1518]	300.000	46116	15,37%	0	0	0	0
MEJORAS BARRIALES [FIGM2024/1522]	1.000.000	314700	31,47%	0	0	0	0
PAVIMENTACION CALLES DE LA CIUDAD LIBERTAD [FIGM2024/1521]	250.000	0	0,00%	0	0	0	0
	10.016.765	0	0,00%	0	0	0	0
RODRIGUEZ	10.502.818	0	0,00%	0	0	0	0
Ampliacion de Proyecto Transitando seguro:							
Construcción de sendas peatonales en la Ampliacion del proyecto: Creacion de Cordón Cuneta en Rodríguez	1.415.497	0	0,00%	0	0	0	0
Creacion de cordón cuneta en barrio Concordia [NUEVO] [FIGM2024/1578]	1.613.425	0	0,00%	0	0	0	0
Remodelacion del Salon Comunal [SUSPENDIDO] [FIGM2024/1451]	7.473.896	0	0,00%	0	0	0	0
	-	0	#¡DIV/0!	0	0	0	0
Soriano	46.248.833	0	0,00%	0	0	0	0
CARDONA	7.204.976	0	0,00%	0	0	0	0
Calles del Municipio de Cardona							
[FIGM2024/1592]	7.204.976	0	0,00%	0	0	0	0
JOSÉ ENRIQUE RODÓ	7.675.813	0	0,00%	0	0	0	0
CALLES DEL MUNICIPIO [FIGM2024/1593]							
CLIMATIZACION DE PISCINA [FIGM2024/1594]	4.869.363	0	0,00%	0	0	0	0
LAGO EN PARQUE 33 ORIENTALES [FIGM2024/1595]	1.193.025	0	0,00%	0	0	0	0
	1.613.425	0	0,00%	0	0	0	0
PALMITAS	6.836.160	0	0,00%	0	0	0	0
Construccion de piscina en palmitas							
[FIGM2024/1596]	6.836.160	0	0,00%	0	0	0	0
DOLORES	24.531.884	0	0,00%	0	0	0	0

Departamento / Municipio / Proyecto [ID]	Total del Presupuesto	Monto Certificaciones acumuladas a la fecha	% Certificaciones acumuladas	MONTO CERTIFICADO_08	LIT B_08	LIT C_08	LIT D_08
CALLES DEL MUNICIPIO [FIGM2024/1605]	13.831.884	0	0,00%	0	0	0	0
INCLUSIVIDAD [FIGM2024/1606] DEPORTE INFANTIL [FIGM2024/1607]	500.000	0	0,00%	0	0	0	0
ILUMINACION [FIGM2024/1608] PROYECTO DE ANIMALES [FIGM2024/1609]	700.000	0	0,00%	0	0	0	0
PENINSULA TIMOTEU RAMOSPE [FIGM2024/1610]	1.500.000	0	0,00%	0	0	0	0
2.000.000	0	0,00%	0	0	0	0	0
Treinta y Tres	49.287.917	18597399	37,73%	3016417	1251613	96702	1064819
CERRO CHATO	6.992.452	4956230	70,88%	1194624	628790	29175	297734
Fortalecimiento en la Gestion del Municipio de Cerro Chato [FIGM2024/1452]	998.091	985394	98,73%	12697	10158	0	0
Mantenimiento de Flota del Municipio de Cerro Chato [FIGM2024/1453]	1.028.557	992088	96,45%	36469	0	29175	0
Parque Lineal en el Municipio de Cerro Chato [FIGM2024/1454]	4.965.804	2978748	59,99%	1145458	618632	0	297734
(CHARQUEADA)	7.918.296	4056657	51,23%	242322	159472	13344	21042
1era Fase Apoyo y Fortalecimiento al Deporte, Cultura y Turismo de la 1era Fase Construccion del Corraion [FIGM2024/1458]	3.312.373	2198610	66,38%	54000	8814	13344	21042
4ta Fase Recambio y Ampliacion de Luminaria Urbana del Municipio de Gral. Mejora en la recoleccion de residuos del Municipio de Charqueada [FIGM2024/1457]	1.957.762	0	0,00%	0	0	0	0
2.104.338	1314224	62,45%	188322	150658	0	0	
543.823	543823	100,00%	0	0	0	0	
RINCÓN	7.576.534	1448303	19,12%	0	0	0	0
Accion de Urbanizacion-Alumbrado en calles Coronilla, Envira, Zucara, Arrayanes, Yatay, Accion de Urbanizacion-Entubado en calles Jose Pedro Varela, parte de Coronilla, Yatay, Apoyo a la cultura y turismo del municipio de Rincón [FIGM2024/1528]	1.635.000	99000	6,06%	0	0	0	0
Contratacion de empresa terciarizada [FIGM2024/1527]	1.800.000	307440	17,08%	0	0	0	0
981.672	90000	9,17%	0	0	0	0	
983.360	136000	13,83%	0	0	0	0	
Creacion de plaza [FIGM2024/1526]	212.700	0	0,00%	0	0	0	0
Mantenimiento de flota del Municipio de Rincón [FIGM2024/1529]	631.753	22100	3,50%	0	0	0	0
Playa de estacionamiento para camiones - Localidad de Rincón [FIGM2024/1523]	1.170.000	642963	54,95%	0	0	0	0
Recuperacion de espacio publico-Creacion de una pergola [FIGM2024/1530]	162.049	150800	93,06%	0	0	0	0
SANTA CLARA DE OLIMAR	9.021.128	1560535	17,30%	648358	218842	39754	260090
Adquisicion de una camioneta para el Municipio de Santa Clara [FIGM2024/1459]	872.094	0	0,00%	0	0	0	0
Ampliacion y Mejora de la Red de Alumbrado Publico de Santa Clara de Olimar Mejora de espacios Publicos en el Municipio de Santa Clara [FIGM2024/1460]	1.483.153	367215	24,76%	24958	19966	0	0
Mejora del Centro de Santa Clara [FIGM2024/1461]	2.867.428	327220	11,41%	577800	162396	39754	260090
3.798.453	866100	22,80%	45600	36480	0	0	
VERGARA	10.987.555	4694612	42,73%	721423	244509	14429	318201
Adquisicion de contenedores para el Municipio de Vergara [FIGM2024/1466]	197.754	197754	100,00%	0	0	0	0
Apoyo y fortalecimiento al deporte en Vergara [FIGM2024/1463]	1.666.075	808340	48,52%	148536	118829	0	0
Construccion y acondicionamiento de nichos en necrópolis local [FIGM2024/1465]	260.749	96116	36,86%	0	0	0	0
FORTALECIMIENTO A LA CULTURA VERGARENSE [FIGM2024/1464]	1.666.074	554337	33,27%	410730	0	10383	318201
Mantenimiento de Espacios Verdes de la Ciudad de Vergara [FIGM2024/1469]	314.812	247370	78,58%	23000	18400	0	0
Mantenimiento y compra de repuestos de la flota de vehículos del Municipio de Vergara mejoramiento urbano y espacios publicos de la Ciudad de Vergara [FIGM2024/1470]	988.769	988769	100,00%	0	0	0	0
Mejoramiento del tránsito de vergara Mediante la Adquisición de Insumos .	5.617.798	1682465	29,95%	134100	107280	0	0
275.524	119461	43,36%	5057	0	4046	0	
VILLA SARA	6.791.952	1881062	27,70%	209690	0	0	167752
Ampliacion de la Red de Alumbrado Publico de Villa Sara [FIGM2024/1476]	791.015	0	0,00%	0	0	0	0
Mantenimiento de Calles en el Municipio de Villa Sara [FIGM2024/1477]	1.340.052	193226	14,42%	0	0	0	0
Mejora en el equipamiento del Municipio de Villa Sara [FIGM2024/1475]	1.070.827	602906	56,30%	0	0	0	0
Mejora en la Cartereria del Municipio de Villa Sara [FIGM2024/1474]	617.077	0	0,00%	0	0	0	0

Departamento / Municipio / Proyecto [ID]	Total del Presupuesto	Monto Certificaciones acumuladas a la fecha	% Certificaciones acumuladas	MONTO CERTIFICADO_08	LIT B_08	LIT C_08	LIT D_08
Mejora en la Gestión del Municipio de Villa Sara [FIGM2024/1471]	1.613.425	799041	49,52%	209690	0	0	167752
Mejora en los Espacios Públicos en Villa Sara [FIGM2024/1472]	346.069	285889	82,61%	0	0	0	0
Plaza Villa Sara Etapa III [FIGM2024/1473]	1.013.487	0	0,00%	0	0	0	0
Tacuarembó	21.723.419	0	0,00%	0	0	0	0
ANSINA	11.400.712	0	0,00%	0	0	0	0
MEJORA Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO	11.400.712	0	0,00%	0	0	0	0
SAN GREGORIO DE POLANCO	10.322.707	0	0,00%	0	0	0	0
MEJORA Y FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO.	10.322.707	0	0,00%	0	0	0	0
Total general	2.024.886.362,00	562.449.112,00	0,28	149.215.112,00	81.982.042,00	26.401.375,00	10.988.667,00